

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 闵行区教育局(汇总) | | | 实施单位 | 后勤保障部 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2,444,384.60 | 2,204,540.00 | 2,196,644.00 | 10 | 99.64% | 9.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,444,384.60 | 2,204,540.00 | 2,196,644.00 | — | 99.64% | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 针对中考改革，预期在理化实验室操作考前完成项目的建设，验收并合格，保证考试的顺利进行 | | | 完成并达标 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 实验室配置完成率 | =100% | 2个实验室完成建设 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 实验室配置数量 | =2个 | 与计划一致，2个 | 5 | 5 | 无 |
| | 质量指标 | | 实验室验收合格率 | =100% | 验收达标 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 实验室市教委验收合格率 | =2个 | 通过市教委专家组验收合格 | 5 | 5 | 无 |
| | 时效指标 | | 实验室配置及时性 | 3月底前完成 | 按市教委统一部署要求完成 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 实验建设及时性 | <=5月 | 按市教委要求完成验收 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本指标 | | 预算执行率 | =100率 | 预算执行率按时间节点完成 | 10 | 10 | 无 |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 市教委验收通过情 | 通过 | 通过市教委专家组验收 | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----|-------|---|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 况 | | | | | |
| | | | 初中理化实验能力保障情况 | 保障 | 按考试保障要求，软硬件均达标 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 初中理化实验室操作考试保障作用 | 能够保障考试顺利开展 | 保障理化操作考顺利进行 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 理化实验室重大安全事故发生情况 | 不发生 | 无安全事故发生 | 3 | 3 | 无 |
| | | 实验前教师准备仪器的工作量 | 较建设前的准备工作量有降低 | 教师、实验员工作量有所降低 | 3 | 3 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 实验室标准化建设 | 建立长效机制 | 按建设标准实施并完成 | 5 | 5 | 无 |
| | 设备维保机制健全性 | | 建立健全 | 管理机制建立健全 | 6 | 6 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >=85% | 满意度测评达标 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 学生满意度 | >=85% | 满意度测评达标 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 教师满意度1 | >=85率 | 满意度测评达标 | 4 | 4 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.96 | |