

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上海轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行区部分）						
主管部门		上海市闵行区交通委员会			实施单位	上海市闵行区交通委员会		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合推进盾构区间及站点建设，完成盾构区间涉及的居民、企业动拆迁和管线绿化搬迁工作。				根据工作计划，配合推进盾构区间及站点建设，完成盾构区间涉及的居民、企业动拆迁和管线绿化搬迁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	莘建路站腾地	100	100.00	3	3	
			七莘路站腾地	100	100.00	3	3	
			年底债券资金完成末级支付情况	100	100.00	4	4	
		质量指标	建设标准	城市轨道交通	符合	10	10	
			净地腾地	及时	及时	10	10	
		时效指标	按时腾地	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目投资	投资概算批复内	可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100	100.00	3	3	
			融资成本	规模合理	合理	2	2	
		社会效益指标	工程建设进度	确保连续施工	达标	5	5	
		生态效益指标	安全文明施工	确保施工中安全文明施工	符合	10	10	
		可持续影响指标	偿债风险	低	可控	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	80.00	10	10	
	总分						90	95