

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上海市轨道交通13号线西延伸新建工程（闵行区部分）						
主管部门		上海市闵行区交通委员会			实施单位		上海市闵行区交通委员会	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	盾构区间及站点建设，完成居民、企业动拆迁和管线绿化搬迁工作。				按年度计划，配合推进盾构区间及站点建设，完成居民、企业动拆迁和管线绿化搬迁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成站点腾地	100	100.00	5	5	
			年末债券资金末级支付率	100	100.00	5	5	
		质量指标	净地腾地	根据项目建设计划 按时有序 腾地	有序	20	20	
		时效指标	按时腾地	根据项目建设计划 按时有序 腾地	按时	10	10	
		成本指标	项目投资	投资概算 批复内	控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100	100.00	5	5	
		社会效益指标	工程建设进度	确保连续 施工	符合	5	5	
		生态效益指标	安全文明施工	确保施工 中安全文 明	达标	10	10	
		可持续影响 指标	偿债风险	低	可控	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众满意度	80	80.00	10	10	
总分						90	97.14	