

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024-1月 至 2024-8月）

项目名称	金光路运乐路安装信号灯工程						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
预算执行情况 （万元）				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
	年度资金总额			51.62	51.62	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			51.62	51.62	0.00	0.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	保障道路畅通消除安全隐患，保障人民生命财产安全。				设置交通信号灯1组，保障道路畅通消除安全隐患，保障人民生命财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	信号灯安装数量	=1.00(套)	0	0	无
		质量指标	项目质量合规率	≥100.00(%)	0	0	无
		时效指标	项目竣工及时性	按合同约定	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行水平	提升	无	无	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90.00(%)	0	0	无	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	需等待金光路架空线入地工程完工后开工，目前金光路架空线入地工程还未完工。预计25年支付						