

财政项目支出绩效跟踪表									
跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月）									
项目名称		规建办-华漕南街电力及通信架空线路整理项目							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
预算执行情况 (万元)						年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额			58.02	58.02	58.02	100.00	
		其中：当年财政拨款			58.02	58.02	58.02	100.00	
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	对华漕村南街23幢（16幢应拆未拆，7幢动迁托管）房屋拆除后进行电力及通信架空线整理。同时，对南街、北街主干道路的架空线路进行整理，包括南街68户表后线的梳理整治，利用现有的架空线通道，将杂乱的飞线整理捆绑，把无用的线路拆除，南街68户表后线及私拉乱拉的的电力及通信线路拆除后全部套管统一走线，使其达到统一美观安全的效果。				华漕南街电力及通信架空线路整理项目于2024年9月开始，2025年3月完成并验收合格，履约评价评分为A级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出指标	数量指标	电力及通信架空线表后线梳理整治	=68.00(户)	68	68	无		
		质量指标	架空线路整理合格率	=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	项目完成及时性	2025年3月底前完成	2025年3月完成	2025年3月完成	无		
	效益指标	社会效益指标	消除华漕村南街安全隐患	消除	消除	消除	无		
			提升居民居住环境	提升	提升	提升	无		
		可持续影响指标	建立建全长效管理管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	无		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成						
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成						
纠偏措施		无							