

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）							
项目名称		规建办-金光路架空线入地和杆箱整治前期配套工程					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府	
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		232.40	232.40	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		232.40	232.40	0.00	0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	按2021年闵行区架空线入地和杆箱整治工作计划，实施金光路架空线入地和杆箱整治配套工程。工程项目包括道路工程、附属工程、绿化工程、电力站土建工程、及其他临时工程，涉及长度约1600米。项目总投资估算1662万元，由区财政资金和华漕镇各按50%比例分担，2025年度安排镇财政资金231.3782万元。项目2024年开工，2025年竣工。				已完成总进度的95%，剩余5%修复工作待电力等单位排管完成后再进行修复。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	架空线入地及杆箱整治工程长度	=1600.00(米)	1600	1600	无
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	达标	无
		时效指标	项目竣工及时性	2025年底前完成	竣工	竣工	无
	效益指标	社会效益指标	提升道路景观水平	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	长效管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					