

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）							
项目名称		规建办-兴虹西路道路新建工程					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府	
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		361.89	361.89	100.00	27.63
		其中：当年财政拨款		361.89	361.89	100.00	27.63
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	完成竣工决算。				目前该项目已完成审价，正在进行决算。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	道路新建工程长度	=493.00(米)	493	493	无
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	达标	无
		时效指标	竣工决算完成及时性	按时完成	完成审价	完成审价	无
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	改善	改善	改善	无
		可持续影响指标	长效管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					