

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		规建办-华漕南街电力及通信架空线路整理项目					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	58.02	58.02	58.02	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	58.02	58.02	58.02	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对华漕村南街 23 幢（16 幢应拆未拆，7 幢动迁托管）房屋拆除后进行电力及通信架空线整理。同时，对南街、北街主干道路的架空线路进行整理，包括南街 68 户表后线的梳理整治，利用现有的架空线通道，将杂乱的飞线整理捆绑，把无用的线路拆除，南街 68 户表后线及私拉乱拉的的电力及通信线路拆除后全部套管统一走线，使其达到统一美观安全的效果。			2025 年 3 月完成并验收合格。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	电力及通信架空线表后线梳理整治	=68.00(户)	68.00(户)	10.00	10.00	
	质量 指标	架空线路整理合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性	2025 年 3 月底前完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	消除华漕村南街安全隐患	消除	达成指标	20.00	20.00	
		提升居民居住环境	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	建立建全长效管理管理机制	建立建全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---