

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

|                |                 |                    |               |                 |                     |        |                 |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                 | 泽雅苑、润雅苑周边新建绿地      |               |                 |                     |        |                 |
| 主管部门           |                 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)  |               | 实施单位            | 上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                 | 年初预算数              | 全年预算数         | 全年执行数           | 分数                  | 执行率(%) | 得分              |
|                | 年度资金总额:         | 35.00              | 0.36          | 0.36            | 10.00               | 100.00 | 10.00           |
|                | 其中: 当年财政拨款      | 35.00              | 0.36          | 0.36            | -                   | 100.00 | -               |
|                | 上年结转资金          | 0.00               | 0.00          | 0.00            | -                   | 0.00   | -               |
|                | 其他资金            | 0.00               | 0.00          | 0.00            | -                   | 0.00   | -               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                    |               | 实际完成情况          |                     |        |                 |
|                | 项目完工并按合同约定支付进度款 |                    |               | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |                     |        |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标        | 三级指标               | 年度指标值         | 实际完成值           | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标        | 完成绿地新建面积           | =9830.00(m² ) | 0.00(m² )       | 8.00                | 6.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
|                | 质量<br>指标        | 验收合格率              | =100(%)       | 0.00(%)         | 8.00                | 6.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
|                | 时效<br>指标        | 项目完工及时性            | 及时            | 部分达成指标并具有一定效果   | 8.00                | 6.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标  | 美化城市绿化景观           | 美化            | 部分达成指标并具有一定效果   | 9.00                | 7.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
|                |                 | 提升人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 提升            | 部分达成指标并具有一定效果   | 9.00                | 7.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
|                |                 | 改善绿地内基础设施          | 改善            | 部分达成指标并具有一定效果   | 10.00               | 8.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
|                | 生态<br>效益<br>指标  | 提升景观面貌             | 提升            | 部分达成指标并具有一定效果   | 10.00               | 8.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |
|                | 可持<br>续影<br>响指  | 长效管理机制             | 落实            | 部分达成指标并具有一定效果   | 9.00                | 7.00   | 刚完成招标, 预计 4 月进场 |

|       |           |        |           |          |        |       |  |
|-------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-------|--|
|       | 标         |        |           |          |        |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理方满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00  | 9.00  |  |
|       |           | 居民满意度  | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 9.00   | 8.00  |  |
| 总分    |           |        |           |          | 100.00 | 82.00 |  |
| 评分等级  |           | 良      |           |          |        |       |  |