

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：梅陇镇

项目名称：	莘朱东路（龙州路-兴南路）道路新建工程	预算单位：	梅陇镇城建中心
主管部门：	梅陇镇人民政府	实施单位：	上海梅陇城市建设投资发展有限公司
具体实施（科室）：	市政科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	10000000	上年预算金额（元）：	0
预算执行数（元）：	10000000	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2026年5月		
年度总目标：	按期完成道路主体及雨污水、照明、交通、绿化等附属工程施工，严控施工工艺标准，确保工程质量达标，按时完成竣工验收，合理把控建设成本，实现资金规范高效使用。在效益目标方面，打通区域交通断点，优化片区路网通行条件，提升道路通行能力与防汛排涝水平，改善周边人居环境，完善城市基础设施配套，持续服务沿线居民及商户日常出行		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	（推荐）	（推荐）	36			
2	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
3	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
4	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
5	投入与管理	资金使用的合规性	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
6	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
7	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
8	产出目标	路基工程完成率	4	项目按照工作计划完成路基工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
9		道路工程完成率	4	项目按照工作计划完成道路工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
10		排水工程完成率	4	项目按照工作计划完成排水工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
11		附属工程完成率	4	项目按照工作计划完成标志标线、信号灯、路灯等附属工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
12		工程验收一次性通过率	4	工程验收一次性通过，得满分，否则不得分	4	
13		工程设计标准达标率	4	项目按照工程设计标准施工，工程设计标准达标率达到100%，得满分，否则不得分	4	
14		工程完工及时率	4	工程按照工作计划时间节点及时完工，得满分，否则是偏差情况扣分	2	项目合同约定于2025年3月完工，实际于25年11月完工，工期出现延误，主要原因系前期搬迁延误，且项目工程范围与区水务局排管工程存在交叉
15		成本控制有效性	6	工程建设成本有效控制在概算范围，得满分，否则不得分	6	
16	效果目标	缓解主干道通行压力	4	工程建成后，有效缓解主干道通行压力，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
17		工程安全事故发生数	3	工程施工过程中无安全事故发生发生，否则不得分	3	
18		地下管线保护措施有效性	4	工程施工过程中对地下管线采取了保护措施，有效保护了各类管线，得满分，若施工过程中对地下管线产生破坏，不得分	4	
19		有责投诉处置率	3	施工过程中有效处置有责投诉，得满分，否则不得分	3	
20		长效管理机制建设情况	7	项目建立并执行健全的长效管理机制，得满分，每缺少一项长效管理机制/执行不到位，扣1分	7	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：梅陇镇

21	影响力目标	周边居民满意度	考察周边居民对工程施工的满意度情况	8	施工区域周边居民对工程施工期间及工程完工后成效的满意度≥90%，得满分；满意率低于60%，得0分；60%≤满意率<90%，按线性得分	8	
	合计			100		98	

绩效等级：	优
主要绩效：	莘朱东路（龙州路-兴南路）道路新建工程坐落于闵行区梅陇镇，项目2023年9月获批立项，2024年4月完成政府采购，2025年3月开工，同年11月顺利通过完工及竣工验收，目前处于审价阶段。本工程总长520米，规划红线宽24米，建设双向二快二慢车行道，同步配套建设雨污水管网、绿化、照明及交通设施等附属工程。项目建设全过程管理规范，严格依照施工标准及设计要求施工，严控工程变更与建设成本，资金专款专用，按期完成全部建设内容，工程质量评定为合格。该项目打通了龙州路至兴南路通行断点，补齐片区路网短板，优化区域交通通行结构，有效缓解周边交通不畅、绕行不便等问题。同时，新建雨污水管网完善片区排水体系，提升区域防汛排涝能力，照明、交通设施的布设进一步保障通行安全。道路配套绿化改善沿线人居环境，慢行道满足绿色低碳出行需求。工程完工后彻底改善原有破损路面通行状况，显著提升周边居民与商户出行便捷度。此外，完善的市政配套提升了片区土地价值与营商环境，为区域城市更新筑牢基础。项目施工期间落实文明施工要求，最大限度降低施工干扰，群众及主管部门评价良好。综上，本项目建设合规、成效显著，社会效益与生态效益突出，圆满达成立项建设预期目标，整体绩效完成情况优良。
主要问题：	本项目合同约定完工时间为2025年3月，实际完工时间为2025年11月，存在工期延误情况。一是前期搬迁工作推进缓慢，场地移交延后，导致项目进场施工时间受到制约，前期施工筹备周期拉长。二是本项目雨污水施工范围与区水务局排管工程施工界面存在交叉重叠，各施工工序衔接复杂，施工时序需要相互避让协调，造成部分施工段落阶段性停工、工序顺延。
改进措施：	一是强化前期统筹协调，在项目开工前提前摸排搬迁、征地及场地移交情况，压实前期工作推进节奏，提前扫清施工进场障碍，保障项目按计划时序开工建设。二是加强跨部门协同联动，针对水务排管等交叉工程，提前对接主管单位明确施工界面、施工时序，做好交叉施工专项方案，合理错峰施工，减少工序相互干扰。
实际整改落实情况：	以后年度工程类项目，将主动对接属地部门，加快搬迁工作，及时完成场地移交，消除进场施工制约因素
其他需说明理由：	无