

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：梅陇镇

项目名称：	墨江路（永新河桥涵洞-龙吴路）大修工程	预算单位：	梅陇镇城建中心
主管部门：	梅陇镇人民政府	实施单位：	上海梅陇城市建设投资发展有限公司
具体实施（科室）：	市政科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	12000000	上年预算金额（元）：	0
预算执行数（元）：	12000000	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2026年5月		
年度总目标：	严格规范项目建设审批、采购、施工全过程管理，有序推进道路翻新、管网改造及附属设施整治施工任务；严把工程质量、安全、进度管控关口，确保项目按期竣工、验收合格；强化财政资金管控，规范造价审核流程，提高资金使用效益。通过工程改造，有效消除道路通行及管网排水安全隐患，改善路段路容路况，提升片区排水防涝能力，夯实城市基础设施保障水平，切实保障群众出行安全，持续优化人居环境，发挥市政工程民生保障社会效益。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	（推荐）	（推荐）	36			
2	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
3	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
4	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
5	投入与管理	资金使用的合规性	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
6	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
7	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
8	产出目标	道路工程完成率	4	项目按照工作计划完成道路工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
9		排水工程完成率	4	项目按照工作计划完成排水工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
10		附属工程完成率	4	项目按照工作计划完成标志标线恢复、绿化破损修复、桥梁栏杆更换等附属工程，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
12		工程验收一次性通过率	4	工程验收一次性通过，得满分，否则不得分	4	
13		工程设计标准达标率	4	项目按照工程设计标准施工，工程设计标准达标率达到100%，得满分，否则不得分	4	
14		工程完工及时率	4	工程按照工作计划时间节点及时完工，得满分，否则是偏差情况扣分	2	项目计划工期180日历天，实际工期较计划延期
15		成本控制有效性	6	工程建设成本有效控制在概算范围，得满分，否则不得分	6	
16	效果目标	改善路面平整度	4	工程建成后，改善路面平整度，得满分，否则视偏差情况扣分	4	
17		工程安全事故发生数	3	工程施工过程中无安全事故发生发生，否则不得分	3	
18		地下管线保护措施有效性	4	工程施工过程中对地下管线采取了保护措施，有效保护了各类管线，得满分，若施工过程中对地下管线产生破坏，不得分	4	
19		有责投诉处置率	3	施工过程中有效处置有责投诉，得满分，否则不得分	3	
20	影响力目标	长效管理机制建设情况	7	项目建立并执行健全的长效管理机制，得满分，每缺少一项长效管理机制/执行不到位，扣1分	7	
21		周边居民满意度	8	施工区域周边居民对工程施工期间及工程完工后成效的满意度≥90%，得满分；满意率低于60%，得0分；60%≤满意率<90%，按线性得分	8	
	合计		100		98	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：梅陇镇

绩效等级：	优
主要绩效：	本项目针对路段道路老化、管网排水能力不足、附属设施老旧等问题实施大修工程，以改善路况路容、提升道路使用性能、强化排水防涝能力为目标，补齐片区市政基础设施短板，消除道路及管网安全隐患，保障日常及汛期排水排污通畅，服务周边群众生产出行。本项目建设流程规范，2024年3月完成立项批复，同年4月依规完成政府采购程序，6月正式开工建设。施工期间严格遵守施工规范、质量及安全管控要求，严控施工工艺与工程进度，落实文明施工、交通疏导及扬尘管控措施，减少施工对周边居民生活的影响。 工程主要实施道路结构翻挖新建，整治增设道路附属设施；翻建雨水主管及连管，局部改造污水管道，并对病害点位进行点状修复，全方位提升道路及管网建设质量。项目于2025年5月完成施工，6月顺利通过完工及竣工验收，工程质量达标，现阶段正有序开展工程审价工作，严格管控造价，保障财政资金合规高效使用。 项目完工后，道路通行条件显著改善，路面平整、通行能力提升；管网排水防涝功能大幅增强，有效规避积水、渗漏污染问题。同时路容路貌明显优化，基础设施使用寿命延长，降低后期运维成本。项目社会效益、环境效益突出，切实保障群众出行与排水安全，为区域城市基础设施高质量发展筑牢基础。
主要问题：	墨江路（永新河二桥 - 龙吴路）大修工程2024年8月29日开工，合同工期180日历天，约定2025年2月24日完工，实际2025年5月5日竣工，整体工期出现延期。一是极端天气影响施工进度，施工期间先后遭遇台风贝碧桑、普拉桑来袭，按照防汛安全管理要求被迫全面停工，挤占有效施工时长。二是大气污染管控制约现场作业，2024年11月至次年1月受持续西北风天气影响，区域频繁出现雾霾天气，多次启动空气重污染黄色及以上预警，依据扬尘治理监管规定，项目暂停土方开挖、机械挖掘等易产生扬尘作业，施工连续性受阻。三是项目实施过程中结合现场实际需求，新增局部污水管道改造、围墙拆除重建、桥梁栏杆及接坡栏杆增设等工程内容，工程量增加导致施工周期相应延长。四是项目施工周期跨年，恰逢春节法定假期，现场人员、机械全面停工休整，造成阶段性施工停滞。五是本项目施工区域与23号线地铁站在建工程范围相邻重叠，双方施工场地、作业动线相互干扰，需停工。
改进措施：	一是提前研判气象及灾害天气预警，合理预留弹性施工工期，提前做好台风、强降雨等恶劣天气施工预案，天气好转后迅速增配人力物力抢抓工期，最大限度弥补停工损失。二是严格落实大气污染防治相关要求，提前统筹安排施工工序，将土方、破碎等高扬尘作业优先安排在空气质量优良时段实施，重污染天气期间统筹开展路面整修、设施安装等低扬尘工序，减少工期空耗。三是强化项目前期现场踏勘与方案深化，全面摸排沿线管线、构筑物及周边现状，精准核定施工范围与建设内容，尽量减少施工阶段新增变更及增补工程量。四是建立常态化跨项目联动协调机制，主动对接轨道交通在建项目施工单位，提前敲定施工时序、作业分区与交通疏导方案，错峰组织施工，减少交叉施工相互制约。
实际整改落实情况：	总结本次工期管控经验，建立前期现场摸排、多方联动协调、工期动态调整等长效管理举措，在后续同类市政道路维修改造项目中提前规避各类不利因素，严控项目建设工期。
其他需说明理由：	无