

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		兴虹西路（小涑港-华翔路）道路新建工程						
主管部门		闵行区交通委员会			实施单位	上海南虹桥投资开发有限公司发有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40000000	40000000	40000000	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	40000000	40000000	40000000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程量的 30%，雨污水管满足动迁房验收条件，完成 4000 万年度债券资金的投资计划。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成下穿铁路段	完成	完成	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	按初设概算金额	完成	完成	15	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	完善路网结构	完善	完善	10	10	
		生态效益 指标	改善道路交通条件	改善	改善	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	80%	80%	10	10		
总分						100	99	

注：格式以系统导出为准