

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	安宁路（铁路吴闵支线南侧-剑川路）新建工程【重大办】							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1608424.06	1608424.06	1608424.06	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1608424.06	1608424.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	项目地址：南起剑川路、北至铁路吴闵支线南侧；项目总投资1420.43万元（道路部分：1023.5万元、地道部分：396.93万元）；道路全长约196米，规划红线宽度24米。主要建设内容：实施道路工程、雨污水排水工程以及相应的道路照明、交通标志线等附属工程；			项目预算资金按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定。项目如期、保质、保量完成既定工作目标，完成率、时效性好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	完成道路建设多少米	完成196米	完成196米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	· =100%	· =100%	20	20	
		时效指标	年底完成全部道路建设	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打通畅通路	· =100%	· =100%	20	20	
			改善道路交通条件	· =100%	· =100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	》 =90%	94%	10	10	
受益群众满意度			》 =90%	92%	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	光飞路（都市路-田园路）新建工程【重大办】							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1971292	1971292	1971292	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1971292	1971292	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	光飞路（都市路-田园路）新建工程呈东西走向，西起丢都市路，东至田园南路，道路全长约418米。工程内容：完善城市路网及地区市政配套设施建设（道路、桥梁、排水、照明绿化、交通标志等），改善地区交通条件，满足居民出行需求。			项目预算资金按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定。项目如期、保质、保量完成既定工作目标，完成率、时效性好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	完成道路建设多少米	完成418米	完成418米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	· =100%	· =100%	20	20	
		时效指标	年底完成全部道路建设	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打通畅通路	· =100%	· =100%	20	20	
			改善道路交通条件	· =100%	· =100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	》 =90%	94%	10	10	
市民满意度			》 =90%	92%	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	鹤翔路（中春路-新源路）新建工程 【重大办】							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	309599.28	309599.28	309599.28	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0	309599.28	309599.28	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	项目地址：西起中春路、东至新源路；项目总投资3091.58万元；道路全长约363米，规划红线宽度20米。完善城市路网及地区市政配套设施建设，改善地区交通条件，满足居民出行需求。。			项目预算资金按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定。项目如期、保质、保量完成既定工作目标，完成率、时效性好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	完成道路建设多少米	完成363米	完成363米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	· =100%	· =100%	20	20	
		时效指标	年底完成全部道路建设	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打通畅通路	· =100%	· =100%	20	20	
			改善道路交通条件	· =100%	· =100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	》 =90%	94%	10	10	
市民满意度			》 =90%	92%	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	明坤路（鹤翔路-元江路）新建工程 【重大办】							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2614632.2	2614632.2	2614632.2	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0	2614632.2	2614632.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	明坤路（鹤翔路-元江路）新建工程为南北走向，南起鹤翔路（不包含路口），北起元江路，全长约0.51KM。规划红线宽16M。完善城市路网及地区市政配套设施建设（道路、桥梁、排水工程等），改善地区交通条件，满足居民出行需求。			项目预算资金按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定。项目如期、保质、保量完成既定工作目标，完成率、时效性好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	完成道路建设多少米	完成510米	完成510米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	· =100%	· =100%	20	20	
		时效指标	年底完成全部道路建设	· =100%	· =100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打通畅通路	· =100%	· =100%	20	20	
			改善道路交通条件	· =100%	· =100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	》 =90%	》 =90%	10	10	
市民满意度			》 =90%	》 =90%	10	10		
总分					100	100		