

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	电梯加装						
主管部门	上海市闵行区古美路街道(汇总)			实施单位	上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600000.00	539041.00	539,041	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	539041	539041	—		
	上年结转资金	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对电梯加装协调指导，聘请监理公司进行进度跟踪和技术建议，使加装电梯工作更加科学合理，对居民的出行便捷度起到一定程度的促进作用，提高群众的幸福感和满意度。			根据计划安排，完成电梯安装工作。2022年100%按计划对电梯加装协调指导，聘请监理公司进行进度跟踪和技术建议，使加装电梯工作更加科学合理，通过验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
数量指标		电梯加装协调指导完成率	100%	根据计划，完成电梯加装指导	4	4	
		电梯加装版面设计制作完成率	100%	根据计划，完成电梯加装版面设计制作	4	4	
		电梯加装施工监理完成率	100%	根据计划，完成电梯加装施工监理	4	4	
		电梯加装附属设施托底改造完成率	100%	根据计划，完成电梯加装附属设施托底改造	4	4	
		加装电梯运营费补贴发放率	100%	根据计划，完成加装电梯运营费补贴发放	4	4	
		电梯加装协调指导准确					

绩效指标	产出指标	质量指标	电梯加装施工监理有效率	100%	准确指导	4	4	
			电梯加装版面设计制作达标率	100%	全部达标	4	4	
			电梯加装施工监理有效性	100%	有效	4	4	
			电梯加装附属设施托底验收通过率	100%	验收通过	4	4	
			加装电梯运营费补贴发放准确率	100%	补贴发放准确	4	4	
	时效指标	时效指标	电梯加装协调指导及时率	及时	及时	2	2	
			电梯加装版面设计制作及时率	及时	及时	2	2	
			电梯加装施工监理及时率	每周一次	每周一次	2	2	
			电梯加装附属设施托底完成及时率	及时	及时	2	2	
			加装电梯运营费补贴发放及时率	及时	及时	2	2	
			市民投诉处置率	100%	全部处置	5	5	

效益指标	社会效益指标	电梯使用率	100%	使用率100%	5	5	
		居民出行便捷性	提升	提升居民出行便捷性	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全有效	长效管理机制建设健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	85%	10	8	加强电梯保洁
总分					100	98	