

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		镇管公交新建候车亭工程											
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心							
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)			
		年度资金总额：		29.50		29.50		29.50		100.00			
		其中：当年财政拨款		29.50		29.50		29.50		100.00			
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00			
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况								
	完成 20 座公交候车亭的新建，保障新增公交站点的实施，方便周边居民的出行				完成 20 座公交候车亭的新建，保障新增公交站点的实施，方便周边居民的出行								
	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值		跟踪期 计划完成值		跟踪期 实际完成值		偏差原因分析	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	新建数量			=20.00(座)		20.00		20.00		无	
		质量 指标	验收合格率			=100(%)		100		100		无	
		时效 指标	项目完成及时性			已完成		已完成		已完成		无	
			资金拨付及时性			及时		及时		及时		无	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效落实新增公交站点			落实		落实		落实		无	
			消除安全隐患			消除		消除		消除		无	
		可持 续影 响指 标	建立健全长效管理机制			建立健全		建立健全		建立健全		无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度			≥90.00(%)		90.00		90.00		无	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		确定能完成									
		年度绩效目标 完成可能性		确定能完成									
纠偏措施		无											