

项目绩效自我评价			
项目名称：	内河航道桥梁警示标志标牌工程	预算单位：	上海市闵行区航务管理所
具体实施处（科室）：	港航科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	950,835.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	949,907.00	预算执行率（%）：	99.90%
项目年度总目标：	项目总目标：为杜绝水上交通事故的发生，完善航道安全管理工作，保障通航安全，保障人民生命财产安全。项目年度目标：每年完成三条航道内河航道桥梁警示标志标牌工程，五年15条全部实施完毕，保障通航安全，保障人民生命财产安全。		
自评时间：	2020-06-23		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目预算执行有效率达到了99%，根据上海市闵行区航务管理所要求，本工程对闵行区辖区的内北沙港、淀浦河、六磊塘、周浦塘、姚家浜、三鲁河、北横泾、春申塘、俞塘、女儿泾、蒲汇塘、蟠龙塘、盐仓浦、新泾港、龙华港15条跨航道上的老桥进行梳理、统计和分析，对缺损、遗漏的桥梁助航标志进行增补完善，船舶大型化的日益发展，对航道通航条件与通航设施提出了更高的要求，相对落后的现状航道通航条件与桥梁警示标志已经无法适应于内河航运的发展趋势。本项目执行有效，及时完成信息统计和警示标识标牌设置工作，管理者和社会公众满意度较高，极大程度杜绝了安全事故的发生。		
主要问题：	社会公众满意未达到100%		
改进措施：	在接下来几年的警示标志标牌项目中设置的更完善，力求社会公众满意度100%		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	内河航道桥梁警示标志标牌设置	内河航道桥梁是否设置了警示标志标牌	6	6	

产出目标 (34分)	完成航道桥梁信息统计	在设置前要完成基本信息统计	6	6	
	警示标志标牌设置验收合格率	设置完成后要及时验收	6	6	
	桥梁信息统计准确率	信息统计的准确率是否存在较大的误差	6	6	
	按计划时间及时完成警示标志标牌设置	在计划规定的时间内及时完成标志标牌的设置	5	5	
	按计划时间完成桥梁信息统计	在计划规定的时间内及时完成信息统计工作	5	5	
效果目标 (15分)	减少经济损失	本来没有警示标识标牌容易发生事故造成经济损失	3	3	
	减少人员伤亡	本来没有警示标识标牌容易发生事故造成人员伤亡	3	3	
	减少安全事故发生	本来没有警示标识标牌容易发生事故	3	3	
	管理者满意度	事故减少了，管理者执法更满意	3	3	
	社会公众满意度	事故减少了，社会公众更安全更满意	3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效	在项目立项开展过程中始终坚持长效管理制度	5	5	
	信息公开时效性	对公众信息公开是否及时	5	5	
	信息公开	对外信息公开与否	5	5	
合计			100	99	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					