

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通信息采集系统(2020运维)	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	323,604.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	323,604.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：保障闵行区市政工程管理所交通信息无线传输采集系统良好运行，落实闵行区市政工程管理所对系统提出的设备维护维修要求，通过建立并落实保障管理制度，确保设备、线圈完好率均达到90%以上。项目年度目标：项目按合同履行，线圈完好率均达到90%以上，项目主管部门满意度85%以上，年内无重大安全事故发生。		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算安排为35.96万元，调整后预算为32.36万元，实际执行金额为32.36万元，预算执行率为100%。项目管理方面：市政所委托专业第三方运维机构对相关设施设备开展维护，委托第三方维护机构制定了整套《养护保障措施和管理制度》组建了专职保障队伍，配备了专业器材和设备，做到“措施有力，制度落实，反应迅速”。项目实施方面：委托第三方专业机构完成辖区内57个SQ2000交通信息采集器，752个检测线圈，保障闵行区市政工程管理所交通信息无线传输采集系统良好运行。		
主要问题：	项目预算编制细化度不足，未根据财政预算绩效管理的要求细化至最末级。		
改进措施：	按照财政预算绩效管理要求，将项目预算细化至最末级，并以“单价*数量”的形式列示。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	预算编制细化度不足
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	运维合同履行情况	考察项目是否按照运维合同条款履行。	12	12	

产出目标 (34分)	设备运行完好率	考察设备运行完好情况。	12	12	
	维护及时情况	考察项目是否按照工作计划时间完成维护工作。	10	10	
效果目标 (15分)	信息安全事故零发生	考察项目实施过程中信息安全事故发生情况。	5	5	
	风险预案制定情况	考察项目实施过程中风险预案制定情况。	3	3	
	业务培训开展情况	考察项目实施过程中业务培训开展情况。	3	3	
	主管部门满意度	考察主管部门对项目实施的满意度情况。	4	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目既定的长效管理制度是否得到有效执行。	8	8	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制	7	7	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自评价

项目名称：	桥梁强制检测费	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,500,000.00	上年预算金额（元）：	1,492,000.00
预算执行数（元）：	1,484,632.00	预算执行率（%）：	98.98%
项目年度总目标：	项目总目标：通过市政所桥梁年检工作，切实掌握桥梁技术状况，保证桥梁完好和安全运行。项目年度目标：市路政局相关考核指标达到：（1）全市中心城区平均值以上；（2）处于优良水平。		
自评时间：	2021-07-05		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算安排为150万元，调整后预算为150万元，实际执行金额为148.46万元，预算执行率为98.98%。项目管理方面：按照建设程序进行政府采购或者招投标程序，确定相关实施单位，由投资监理审核后签订相关合同。施工单位施工组织设计经建设方和监理方审批合格后方可实施，施工交通方案经部门审核认可后方可实施，监理单位严格按照合同要求和监理细则进行现场安全、质量、进度的监理工作。项目实施方面：全年委托第三方机构完成辖区内10座桥梁的强制性检测工作。		
主要问题：	项目实施过程中，对考核结果的应用机制有待进一步提高。		
改进措施：	将对第三方机构的考核结果与合同款项的支付挂钩，建立健全考核验收机制。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	强制检测桥梁数量	考察项目是否按照工作计划完成10座桥梁的强制检测工作。	12	12	

产出目标 (34分)	强检报告合格率	考察强检报告质量情况。	12	12	
	强检及时率	考察项目是否按照工作计划时间完成桥梁强制性检测工作。	10	10	
效果目标 (15分)	桥梁投诉率	考察项目实施过程中桥梁投诉是否低于计划目标。	4	4	
	安全事故零发生	考察项目实施过程中安全事故发生情况。	4	4	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	4	4	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	2	考核结果应用机制有待进一步提高
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	市政道路标志标线	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	7,650,000.00	上年预算金额（元）：	8,481,716.00
预算执行数（元）：	7,604,656.00	预算执行率（%）：	99.41%
项目年度总目标：	项目总目标：进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路的安全、畅通、有序。项目年度目标：2020年12月31日前完成道路交通复线面积约30万平方米；道路交通复线验收合格率达100%；故障标线抢修完成率：100%；公路复线完成及时；工程验收及时；故障抢修及时；长效管理制度健全		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算为850万元，调整后预算为765万元，实际执行金额为760.47万元，预算执行率为99.41%。项目管理方面：项目单位严格按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布的《道路交通标志和标线》（GB 5768.1-2009）、上海市人民代表大会常务委员会公告第48号《上海市道路交通管理条例》、上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009沪公闵交[勤]28号）等文件要求开展具体施工工作。项目实施方面：全年完成道路交通复线面积约30万平方米，道路交通复线达标率达到100%，故障标线均按照计划节点完成。		
主要问题：	项目预算编制细化度不足，未根据财政预算绩效管理的要求细化至最末级；项目绩效目标量化度不足，绩效目标值未按照预算资金和计划实施内容设置。		
改进措施：	按照财政预算绩效管理要求，将项目预算细化至最末级，并以“单价*数量”的形式列示。依据项目资金内容和辖区内镇级道路四类设施及标线复线工作量设立绩效目标，提高绩效目标量化度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	预算编制细化度和绩效目标量化度不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	开展四类设施抢修工作	考察项目是否按照工作计划			

产出目标 (34分)	完成率	完成四类设施抢修工作。	6	6	
	开展市政道路标线复线工作完成率	考察项目是否按照工作计划完成市政道路标线复线工作。	6	6	
	市政道路标线复线验收合格率	考察市政道路标线复线工作验收情况。	6	6	
	四类设施抢修验收合格率	考察四类设施抢修验收情况。	6	6	
	按计划及时开展四类设施抢修工作	考察项目是否按照工作计划时间完成四类设施抢修工作。	5	5	
	按计划及时开展市政道路标线复线工作	考察项目是否按照工作计划时间完成市政道路标线复线工作。	5	5	
效果目标 (15分)	施工零投诉	考察项目实施过程中施工投诉发生情况。	3	3	
	维护道路交通秩序	考察通过项目实施是否维护道路交通秩序。	3	3	
	预防和减少道路交通事故	考察通过项目实施是否有效预防和减少道路交通事故。	3	3	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
	主管部门满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全且执行有效	考察项目是否建立有较为健全长效管理机制，既定长效管理机制得到有效执行。	7	7	
	信息公开有效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	4	4	
合计		100	96		

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	市政道路大中修	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	8,497,975.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	8,497,975.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：工程量、质量、进度、总投资均需符合相应的规范及文件要求，起到改善周边环境、提高道路质量、提升市政设施服务水平、减少投诉率的最终目的。项目年度目标：工程量100%完成，预算资金执行率100%，工程质量验收合格率100%，项目按时完成率100%，文明工地申报合格率100%，投诉率降低5%。		
自评时间：	2021-07-06		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目调整后预算为849.8万元，实际执行849.8万元，预算执行率为100%。项目管理方面：为保障工程质量，项目单位严格按照《城镇道路桥梁设计规范》、《城镇道路施工及质量验收规范》、《城镇桥梁施工及质量验收规范》、《市政工程文明施工评分标准》等相关文件开展相关工作，区市政所内部制定了《大中修项目报建招投标流程》、《建设项目建设管理规范》、《建设监管可岗位职责》、《建设监管科工作流程》、《市政所进度控制措施》、《市政所质量管理制度》等内控制度，保证项目顺利开展。项目实施方面：按照工作计划完成江川东路横泾港桥路段、联航路（浦鹞路-浦星公路）非机动车道路段、东川路路段道路沿线市政道路大中修工程。		
主要问题：	受疫情影响，部分工程实施进度较计划延迟。		
改进措施：	及时根据实际工作进度调整工作计划，相应根据实际需求调整预算，提高财政资金使用效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	完成江川东路横泾港桥抢修工程	考察项目是否按照工作计划完成江川东路横泾港桥抢修工程。	5	5	

产出目标 (34分)	完成联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程	考察项目是否按照工作计划完成联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程。	5	5	
	完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程	考察项目是否按照工作计划完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程。	5	5	
	东川路缓拥堵交叉口拓建工程验收合格率	考察东川路缓拥堵交叉口拓建工程验收情况。	5	5	
	按计划时间完成联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程	考察项目是否按照工作计划时间完成联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程。	5	4	
	按计划时间完成江川东路横泾港桥抢修工程	考察项目是否按照工作计划时间完成江川东路横泾港桥抢修工程。	5	4	
	按计划时间完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程	考察项目是否按照工作计划时间完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程。	4	3	
效果目标 (15分)	交通拥堵缓解情况	考察项目是否按照工作计划时间完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程，否则视偏差情况扣分。	3	3	
	市政服务水平提升情况	考察通过项目实施是否提升市政服务水平。	3	3	
	有责投诉情况	考察项目实施过程中有责投诉发生情况。	3	3	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
	主管部门满意度	考察主管部门对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。



- 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
- 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	市政道路日常养护	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	61,944,861.00	上年预算金额（元）：	57,063,073.00
预算执行数（元）：	61,417,619.50	预算执行率（%）：	99.15%
项目年度总目标：	项目总目标：本项目通过市政道路日常养护工作，保持市政道路设施功能，提高道路的服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。项目年度目标：道路养护完成率100%；属地化道路保洁补贴完成率100%；绿化养护补贴完成率100%；道路养护整改及时；受益群众满意度85%。		
自评时间：	2021-07-05		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行方面，项目调整后预算为6194.49万元，实际执行6141.76万元，预算执行率为99.15%。项目管理方面，依据《上海市城市道路管理条例》、《市政署工作岗位责任制》等制度执行，制度执行有效。项目实施方面，完成辖区内市政道路主次干路、国展中心二层步廊东延伸的日常养护工作，委托工程监理单位完成全年的监理工作，委托第三方单位完成主次干路巡查工作。		
主要问题：	预算编制细化度不足，绩效目标设置合理性有待提高。预算编制方面，未按照财政预算绩效管理要求细化至最末级，绩效目标设置方面，依据项目预算资金设置完成2019年第四季度主次干路日常养护和完成2020年第1-3季度主次干路日常养护两个目标，同年度实际工作内容存在偏差。		
改进措施：	预算编制方面，按照财政预算绩效管理要求细化至最末级，并以“单价*数量”的形式列示。按照年度工作内容设置“完成主次干路日常养护”目标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	预算编制细化度不足，绩效目标设置合理性不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	完成2019年第四季度主次干路日常养护	考察项目是否按照工作计划完成2019年第四季度主次干路日常养护工作。	3	3	
	完成2020年第1-3季度主次干路日常养护	考察项目是否按照工作计划完成2020年第1-3季	3	3	

产出目标 (34分)	护	度主次干路日常养护。			
	第三方完成支路巡查工作	考察项目是否按照工作计划完成第三方支路巡查工作。	3	3	
	完成工程监理工作	考察项目是否按照工作计划完成工程监理工作。	3	3	
	2019年第四季度主次干路日常养护考核达标率	考察2019年第四季度主次干路日常养护考核达标情况。	3	3	
	工程监理报告合格率	考察工程监理报告质量。	2	2	
	2020年第1-3季度主次干路日常养护考核达标率	考察2020年第1-3季度主次干路日常养护考核达标情况。	3	3	
	国展中心二层步廊东延伸日常养护考核达标率	考察国展中心二层步廊东延伸日常养护考核达标情况。	2	2	
	支路巡查考核达标率	考察支路巡查考核达标情况。	2	2	
	按计划时间完成工程监理工作，提交监理报告	考察项目是否按照工作计划时间完成工程监理工作，提交监理报告。	2	2	
	按计划时间完成2019年第四季度主次干路日常养护	考察项目是否按照工作计划时间完成2019年第四季度主次干路日常养护工作。	2	2	
	第三方按计划时间完成支路巡查工作	考察项目是否按照工作计划时间完成支路巡查工作。	2	2	
	按计划时间完成国展中心二层步廊东延伸日常养护	考察项目是否按照工作计划时间完成国展中心二层步廊东延伸日常养护工作。	2	2	
按计划时间完成2020年第1-3季度主次干路日常养护	考察项目是否按照工作计划时间完成2020年第1-3季度主次干路日常养护工作。	2	2		
效果目标 (15分)	一二类桥梁比例达标率	考察辖区内一二类桥梁比例是否达标。	3	3	
	路面病害检查情况	考察路面病害检查情况是否达到计划目标。	3	3	
	农村公路优良路率达标情况	考察农村公路优良路率达标情况。	3	3	
	投诉恢复满意率	考察投诉回复满意度情况。	3	3	

	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	1	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度执行有效性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	所管范围桥梁年检	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,004,000.00	上年预算金额（元）：	1,968,000.00
预算执行数（元）：	1,995,000.00	预算执行率（%）：	99.55%
项目年度总目标：	项目总目标：通过市政所桥梁年检工作，切实掌握桥梁技术状况，保证桥梁完好和安全运行。项目年度目标：市路政局相关考核指标达到：（1）全市中心城区平均值以上；（2）处于优良水平。		
自评时间：	2021-07-06		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行方面：项目年初预算为200.4万元，调整后预算为200.4万元，实际执行199.5万元，预算执行率为99.55%。项目管理方面：闵行区市政工程管理所按照建设程序进行政府采购或招标投标程序，确定相关实施单位，由投资监理审核后签订相关合同，桥梁检测工作依据《城市桥梁养护技术规范CJJ99-2003》等相关标准开展。项目实施方面：		
主要问题：	项目实施过程中，考核结果应用机制有待进一步提高		
改进措施：	将考核结果与合同款项支付挂钩，建立健全考核验收机制。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成桥梁年检工作	考察项目是否按照工作计划完成桥梁年检工作。	12	12	
	年检报告质量达标率	考察年检报告质量达标情况。	12	12	

	按计划时间出具年检报告	考察项目是否按照工作计划时间出具年检报告。	10	10	
效果目标 (15分)	降低桥梁问题经济损失	考察通过项目实施是否降低桥梁问题经济损失。	3	3	
	桥梁投诉率	考察项目实施过程中桥梁投诉发生情况。	3	3	
	提升桥梁管理水平	考察通过项目实施是否提升桥梁管理水平。	3	3	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	2	考核结果应用机制存在不足
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	政府购买辅助服务	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	495,418.80	上年预算金额（元）：	566,734.00
预算执行数（元）：	495,418.80	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过引入第三方高素质人才，保障市政所日常工作的有序开展，人力资源得到有效利用，对外聘雇员开展工作培训，充分发挥市政所日常工作职能。项目年度目标：雇员到位率100%；雇员工作完成工作及时；雇员日常技术考核达标；薪资发放及时。		
自评时间：	2021-07-06		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算为56.67万元，调整后预算为49.54万元，实际执行金额为49.54万元，预算执行率为100%。项目管理方面：项目依据《敏啊很难过去关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施方法》，与闵行区人才服务中心签订了劳务派遣合同，由闵行区人才服务中心向市政所派遣5名雇员。项目实施方面：通过购买服务的方式，聘用5名雇员参与处理单位内部档案管理、市民投诉处理等工作，有效缓解市政所长期人员不足的问题。		
主要问题：	绩效目标设置合理性不足，主要表现在绩效指标未根据预算资金和工作计划工作量设立，绩效指标量化度不足。		
改进措施：	依据预算资金内容、计划工作内容设置绩效指标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	绩效目标量化度有待提高
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	辅助文职人员到位率	考察项目中辅助文职人员到位情况。	4	4	
		考察项目中专技人员到位情			

产出目标 (34分)	专技人员到位率	况。	4	4	
	专技人员（不交金）到位率	考察项目中专技人员（不交金）到位情况。	4	4	
	专技人员考核合格率	考察专技人员考核情况。	4	4	
	专技人员（不交金）考核合格率	考察专技人员（不交金）考核情况。	3	3	
	辅助文职人员考核合格率	考察辅助文职人员考核情况。	3	3	
	技能人才持证率	考核技能人才持证率是否达到计划目标的60%。	3	3	
	辅助文职人员及时完成本职工作	考察辅助文职人员是否按照工作时间要求及时完成本职工作。	3	3	
	专技人员（不交金）及时完成本职工作	考察专技人员（不交金）是否按照工作时间要求及时完成本职工作。	3	3	
	专技人员及时完成本职工作	考察辅助文职人员是否按照工作时间要求及时完成本职工作。	3	3	
效果目标 (15分)	提升服务水平	考察通过项目实施是否有效提升单位服务水平。	4	4	
	提高工作效率	考察通过项目实施是否有效提升工作效率。	4	4	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	4	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度执行有效性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	



合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	政府投资计划项目（基金）	预算单位：	上海市闵行区市政工程管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	38,800,000.00	上年预算金额（元）：	32,970,000.00
预算执行数（元）：	38,363,204.85	预算执行率（%）：	98.87%
项目年度总目标：	项目总目标：工程量、质量、进度、总投资均需符合相应的规范及文件要求，起到改善周边环境、提高道路质量、提升市政设施服务水平、减少投诉率的最终目的。项目年度目标：沪闵路（剑川路—东川路）道路大修工程完工率50%，华涑路（崧泽大道-兴虹西路）道路新建工程完工率80%，龙联东路（小涑港-华涑路）道路新建工程完工率80%，2017年道路大中修完工率100%，2018年道路大中修完工率100%，预算资金执行率100%，分部分项验收合格率100%，项目按时完成率100%，文明工地申报合格率100%，投诉率降低5%。		
自评时间：	2021-07-06		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行方面：项目年初预算为5367万元，调整后预算为3880万元，实际执行3836.32万元，预算执行率为98.87%。项目管理方面：按照建设程序进行政府采购或者招投标程序，确定相关实施单位，由投资监理审核后签订相关合同。施工单位施工组织设计经建设方和监理方审批合格后方可实施，施工交通方案经交警、绿化、水务以及镇、街道等部门审核认可后方可实施，监理单位严格按照合同要求和监理细则进行现场安全、质量、进度的监理工作。项目实施方面：依照工程施工进度计划推进各项工程进程，通过大中修有效提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整，改善路况路貌。		
主要问题：	部分道路大中修项目受疫情影响存在延期。		
改进措施：	及时根据实际工作进程调整工作计划，按照实际需求及时调整项目预算，提高项目预算执行率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	华涑路（崧泽大道-兴	考察项目是否按照计划施工进度推进华涑路（崧泽大道			

产出目标 (34分)	虹西路)道路新建工程	-兴虹西路)道路新建工程。	2	2	
	2018年龙吴路(双柏路-剑川路)道路大修工程2020年度工程款	考察项目是否按照计划施工进度推进2018年龙吴路(双柏路-剑川路)道路大修工程。	2	2	
	沪闵路(剑川路—东川路)道路大修工程	考察项目是否按照计划施工进度推进沪闵路(剑川路—东川路)道路大修工程。	2	2	
	2017年莘朱路(闵城路-宝城路)道路大修工程	考察项目是否按照计划施工进度推进2017年莘朱路(闵城路-宝城路)道路大修工程。	2	2	
	龙联东路(小涑港-华涑路)道路新建工程	考察项目是否按照计划施工进度推进龙联东路(小涑港-华涑路)道路新建工程。	2	2	
	2017年梅陇西路(虹莘路-莘朱路)道路中修工程	考察项目是否按照计划施工进度推进2017年梅陇西路(虹莘路-莘朱路)道路中修工程。	2	2	
	沪闵路道路大中修分部分项验收合格	考察沪闵路道路大中修分部分项验收情况。	2	2	
	梅陇西路中修验收合格	考察梅陇西路中修验收情况。	2	2	
	莘朱路大修验收合格	考察莘朱路大修项目验收情况。	2	2	
	龙吴路大修验收合格	考察龙吴路大修验收情况	2	2	
	龙联路道路大中修分部分项验收合格	考察龙联路道路大中修分部分项验收情况。	1	1	
	华涑路道路大中修分部分项验收合格	考察华涑路道路大中修分部分项验收情况。	1	1	
	华涑路大修工程年度计划完成及时率	考察华涑路大修工程是否按照工程计划时间完成各项工作。	2	1	
	沪闵路大修工程年度计划完成及时率	考察沪闵路大修工程是否按照工程计划时间完成各项工作。	2	1	
	龙联东路大修工程年度计划完成及时率	考察龙联东路大修工程是否按照工程计划时间完成各项工作。	2	1	
	梅陇西路中修工程计划完成及时率	考察梅陇西路中修工程是否按照工程计划时间完成各项工作。	2	2	
莘朱路大修工程计划完成及时率	考察莘朱路大修工程是否按照工程计划时间完成各项工作。	2	2		

	龙吴路大修工程计划完成及时率	考察龙吴路大修工程是否按照工程及时时间完成各项工作。	2	2	
效果目标 (15分)	市政服务水平提升情况	考察通过项目实施是否提升市政服务水平。	3	3	
	有责投诉情况	考察项目实施过程中有责投诉发生情况。	2	2	
	交通拥堵缓解情况	考察通过项目实施对交通拥堵状况的缓解情况。	2	2	
	投诉处置率	考察项目实施过程中投诉处置情况。	2	2	
	安全事故零发生	考察项目实施过程中安全事故发生情况。	2	2	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度执行有效性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。