

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目						
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	总务处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,340,992.30	1,218,335.00	1,214,387.00	10	99.68%	9.97
	其中：当年财政拨款	1,340,992.30	1,218,335.00	1,214,387.00	—	99.68%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
	通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前总体准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。			按照要求完成理化实验操作考试设备的安装调试，并完成2021年初三理化实验操作考试，符合考试要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实验室配置数量	=2个	2	20	20	
	质量指标	实验室市教委验收合格率	=100%，2个	100	20	20	
	时效指标	实验建设及时性	及时，5月前	5月前完成	10	10	
	成本指标						
绩效指标	经济效益指标						
	社会效益指标	理化实验室重大安全事故发生情况	不发生	未发生	5	5	
		初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展	出现电路故障问题	10	8	
效益指标							

		实验前教师准备仪器的 工作量	较建设前的准备工作 量有降低	工作量有明显降低	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备维保机制健全 性	建立健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	100	5	5	
		学生满意度	>=85%	98	5	5	
总分					100	97.97	