

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目							
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,618,392.30	1,432,137.00	1,428,189.00	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	1,618,392.30	1,432,137.00	1,428,189.00	—	99.72%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据教育局招标采购合同要求，在2021年5月前完成所有设备的采购和安装，并调试合格，能够投入使用。			按时完成设备采购、安装、调试，并在2021年5月初理化操作考试中正常使用，效果良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	实验室配置数量	2个	100%	30	30	无偏差
		质量指标	实验室市教委验收合格率	100%，2个	100%	10	10	无偏差
		时效指标	实验室建设及时性	及时，5月前	100%	10	10	无偏差
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展	100%	10	10	无偏差
			理化实验室重大安全事故发生情况	不发生	100%	10	10	无偏差
		实验前教师准备仪器的工作量	较建设前的准备工作量有降低	100%	5	5	无偏差	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备维保机制健全性	建立健全	100%	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	无偏差
		学生满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	无偏差
总分					100	99.97	