

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目							
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	教务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,340,992.30	1,211,455.00	1,207,507.00	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	1,340,992.30	1,211,455.00	1,207,507.00	—	99.67%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2021年5月前完成物理、化学实验室建设及验收			在2021年4月30日完成物理、化学实验室建设及验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室配置数量	=2	一致，完成2个	20	20	无
		质量指标	实验室市教委验收合格率	=100%，2个	2个实验室100%通过验收	20	20	无
		时效指标	实验建设及时性	及时，5月前	验收及时	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展	顺利开展理化考试	10	10	无
			理化实验室重大安全事故发生情况	不发生	未发生安全事故	10	10	无
			实验前教师准备仪器的工作量	较建设前的准备工作量有降低	教师仪器准备工作时间降低	5	5	无
	生态效益指标							

	可持续影响指标	设备维保机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	教师满意度85%	5	5	无
		学生满意度	>=85%	学生满意度90%	5	5	无
总分					100	99.97	