

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市闵行区万源城幼儿园校园网络改造							
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	信息室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 校园内有大量的固定资产（例如打印机、摄像头、IP电话等）需要接入网络，这些终端设备都需要稳定运行；教室、教师办公室、活动等地点都需要有固定PC或移动终端接入网络，故本次改造特加入无线建设一并实施。（完成时间：2021年6月）</p> <p>2. 本次无线覆盖区域主要为园区内所有公共活动区域及办公场所，包括室外活动场，进校门广场。（完成时间：2021年6月）</p> <p>3. 无线发射器（AP）要求国内主流厂商设备，且经中国无委认证有效期内产品。（完成时间：2021年6月）</p> <p>4. 无线发射器（AP）安装于在过道中间位置，要求所有无线发射器（AP）安装保险绳，保险绳另一端需单独固定在实体横梁、混泥土墙面、天花板里面。（完成时间：2021年6月）</p>			<p>完成合同要求所有网络设备，完成合同要求的安全覆盖，完成合同要求的线路更换，完成合同要求的网络上网率，按时按量完成项目建设，验收合格，完成所有监控的建设，完成合同要求的服务应急响应，学校负责人参与度100%，使用率100%，运维故障处置及时，师生、家长知晓率达标为90%，设备运行稳定，预算执行率100%，网络运行安全，未发生重大信息安全事故，长效管理机制健全，学校教师满意率95%。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	信息点接入数量	=197个	197	8	8	无
			硬件设备采购数量	=4207件	4207	8	8	无
		质量指标	网络改造测评通过率	=94个	94	8	8	无
			硬件设备验收合格率	=4207件	4207	8	8	无
	时效指标		网络改造及时性	=9月前	9月前	10	10	无
			硬件设备到位及时性	=9月前	9月前	8	8	无

	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	管理效率提升性	>=90%	100%	10	10	无	
		网络覆盖率	=100%	100%	10	10	无	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	信息化运维机制健全性	建立健全	建立健全	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%	10	10	无	
总分					100	100		