

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目							
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	普教二科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	531,760.73	531,760.73	456,502.00	10	85.85%	8.58	
	其中：当年财政拨款	531,760.73	531,760.73	456,502.00	—	85.85%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预期目标是，通过上海市政府采购平台进行公开招标的方式，按计划完成相关实验室的建设工作。产出方面实现目标对象数量完成率100%、及时性100%、市教委验收合格率100%；效果方面实现完成本校汇聚点的建设，并通过市教委验收，保障牵涉到我校的考点学校视频时间存储的完整性，保证初中理化实验操作模拟考试进行和完成2021年05月的初中理化实验操作考试，社会效益目标率达到100%。</p>			<p>实际完成是，我校按照“统一规划、全面覆盖、分步实施”的要求，遵循“利旧改造、不搭车建设、适度超前”原则，于2020年9月制定了我校初中学校理化实验室能级改造建设中汇聚点方案。计划建设本校为，理化实验操作考试时的视频数据存储汇聚点，满足理化实验操作考试需求和实验教学需要。通过上海市政府采购平台进行公开招标的方式，按计划完成了上述相关实验室的建设工作。并在产出方面实现了目标对象数量完成率100%、及时性100%、市教委验收合格率100%；效果方面实现了完成本校汇聚点的建设，并通过市教委验收，保障了牵涉到我校的考点学校视频时间存储的完整性，保证了初中理化实验操作模拟考试进行和完成了2021年05月的初中理化实验操作考试，社会效益一并达到目标率100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汇聚点网络建设完成率	100%完成	100%完成计划	20	20	无
		质量指标	汇聚点网络建设合格率	100%	100%通过验收合格率	20	20	无
		时效指标	汇聚点网络建设时效性	及时，5月前	及时，5月前完成	10	10	无
		成本指标						
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展	保障考试顺利开展	10	10	无
		理化实验室重大安全事故发生情况	不发生	未发生安全事故	10	10	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备维保机制健全性	建立健全	建立健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	满意率为92%	10	9	无
总分					100	97.58	