

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目							
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,272,406.30	2,113,370.00	2,109,422.00	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2,272,406.30	2,113,370.00	2,109,422.00	—	99.81%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足目标针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。</p>			<p>学校物理、化学标准化考场已建设完成，顺利通过市教委验收。目前相关学科教师正利用该实验室进行授课，大大降低了课前得准备量。今后学校理化标准化操作实验室将承担操作考任务，将继续做好软件、教学环境得优化。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	实验室配置数量	=2	与计划保持一致	20	20	无
		质量指标	实验室验收合格率	=100%，2	验收合格率100%	20	20	无
		时效指标	实验室配置及时性	及时，5月前	验收及时，100%	10	10	无
		成本指标						
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展	保障考试顺利开展	10	10	无
			理化实验室重大安全事故发生情况	不发生	未发生重大安全事故	10	10	无

		实验前教师准备仪器的 工作量	较建设前的准备工作 量有降低	比建设前教师准备 仪器得工作量有降 低	5	5	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备维保机制健全 性	建立健全	建立相应的管理制 度	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	教师满意度100 %	5	5	无
		学生满意度	>=85%	学生满意度100 %	5	5	无
总分					100	99.98	