

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：**新虹街道**

项目名称：	新虹派出所新建工程项目	预算单位：	闵行区新虹街道本部
主管部门：	上海市闵行区新虹街道	实施单位：	闵行区新虹街道本部
具体实施（科室）：	闵行区新虹街道本部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	10000000	上年预算金额（元）：	-
预算执行数（元）：	10000000	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2023年6月		

年度总目标：	进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众治安服务需求，按计划完成了上海市公安局闵行分局新虹派出所新建工程弱电智能化系统采购工作，并完成了新虹派出所新建工程民防工程建设费和部分工程款的支付。
--------	--

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	(推荐)	(推荐)	36			
投入与管理	2 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	3 预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	4 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	5 资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。（2分）	6	
	6 项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	7 项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
	产出目标	8 新虹派出所新建工程弱电智能化系统完成率	反映项目工程完成的进度	6	新虹派出所新建工程弱电智能化系统完成率100%得满分，每偏差5%扣2分	6
9 新虹派出所工程完成率		反映项目工程完成的进度	6	新虹派出所工程完成率达100%得满分，每偏差5%扣2分	6	
10 工程验收合格率		反映项目工程完成的质量	6	工程验收合格得满分，有一项不合格扣2分	6	
11 系统验收合格率		反映项目工程完成的质量	6	系统验收合格率达100%得满分，每偏差5%扣2分	6	
12 新虹派出所新建工程弱电智能化系统完成及时率		反映项目工程完成的时效	5	虹派出所新建工程弱电智能化系统完成率达100%得满分，每偏差5%扣1分	5	
效果目标	13 新虹派出所工程完成及时率	反映项目工程完成的时效	5	新虹派出所工程完成及时率达100%得满分，有一项不及时扣1分	5	
	14 有效投诉处置率	考察项目实施后的有效投诉处置	7	有效投诉处置率达到100%得满分，每降1%扣1分	7	
影响力目标	15 安全文明施工情况	考察项目实施过程中的安全文明施工情况	7	项目达到安全文明施工标准得满分，有1项不安全文明施工情况扣1分	7	
	16 管理部门满意度	反映项目相关部门对项目实施的满意程度。	4	满意度达到85%以上得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	4	
	17 群众满意度	反映项目相关受益人员对项目实施的满意程度。	4	满意度达到85%以上得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	4	
	18 长效管理制度健全性	反映项目的管理制度健全情况	4	长效管理机制健全，得满分。存在一项长效管理机制未健全之处扣1分，扣完为止。	4	
19 长效管理制度有效性	反映项目的管理制度健全情况	4	长效管理机制有效执行，得满分。存在一项长效管理机制未有效执行之处扣1分，扣完为止。	4		
合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	按计划完成新虹派出所新建工程项目年度建设进度，有效保障新虹派出所新建工程项目按期完工。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	