

# 闵行区重大工程建设

## 简 报

2023 年第 ( 9 ) 期

闵行区重大工程建设协调推进领导小组办公室编 2023 年 11 月 30 日

### 【总体情况】

2023 年闵行区重大工程项目完成情况汇总表

类 别	主要牵头部门	项目总数	绿 (正常)	黄 (滞缓)	红 (严重滞后)
			数量	数量	数量
产业项目	区经委 区科委	85	82	0	0
市政交通	区交通委	28	24	2	0
生态文明	区绿容局 区水务局	16	15	1	0
社会民生	区相关主管 部门	20	18	1	0
住房保障	区房管局	25	25	0	0
总计		174	170	4	0

根据各项目年度目标计划，结合进度分析，截至 11 月 30 日，区重大工程 174 个正式项目中，170 个为绿标项目（即进展正常，下同），占比 98%；4 个为黄标项目（即滞缓，下同），占比 2%。

目前，累计已开工项目 45 个，已完工项目 14 个。

### 【建设投资】

1-10 月份，区重大工程建设累计完成固定资产投资 246.91 亿元，占全区的 41.9%。其中，产业项目 113.08 亿元，占比 45.8%；市政交通 6.81 亿元，占比 2.8%；生态文明 1.85 亿元，占比 0.8%；社会民生 6.72 亿元，占比 2.7%；住房保障 118.46 亿元，占比 48%。

10 月份单月完成投资额 30.39 亿元，较上月减少 12.39%。其中，产业项目 11.04 亿元，较上月减少 31.44%；市政交通 0.71 亿元，较上月减少 44.99%；生态文明 0.45 亿元；社会民生 0.51 亿元；住房保障 17.67 亿元，较上月增加 8.53%。

### 【预警分析】

上期预警的黄标项目中，泰尔激光项目因相关部门、街镇协调有力，目前已恢复正常推进。

本期 4 个黄标项目中，2 个为**开工类项目**：黄浦江滨江公共空间工程西延伸公园（紫星南路—樱桃河）因英武油库动迁谈判未有结果而滞缓；复旦大学附属眼耳鼻喉科医院浦江院二期工程因国家卫健委政府采购编码、政府资金及预算编码下达迟滞导致施工、监理招标延误而滞缓。2 个为**续建类项目**：轨交 23 号、轨交 13 号线西延伸项目因动迁腾地难度较大而滞缓。

### 【工作推进】

■区重大办开展 2023 年上海市重点工程实事立功竞赛“下项

目、进工地、到现场”走访活动，对闵行赛区参赛单位进行为期两天的现场走访，重点了解各参赛项目的建设推进、立功竞赛工作开展情况。走访活动结束后，在项目现场召开座谈会，参赛公司（单位）交流了立功竞赛项目进展、活动开展特色亮点以及取得的实效。闵行赛区立功竞赛领导小组对各参赛公司（单位）的积极态度与工作成效给予充分肯定，并结合年底收官工作提出具体要求，务必坚持安全第一、质量为先，高标准建设、高水平运行，奋力冲刺全年工作目标。

■区重大办协调推进浦江镇 110KV 盐铁站项目，为进一步推动项目实施，近日会同区委宣传部（网络舆情）、区委政法委、区信访办、区发改委、区建管委、区公安分局、区规划资源局、区生态环境局、浦江镇、市南电力等相关单位，讨论明确保护性施工方案具体操作细则，并以会议纪要形式确定了方案实施的任务分工、责任主体、时间节点，为项目顺利推进提供支持保障。

■区重大办研究制定 2024 年区重大工程项目清单，根据前期各部门、各街镇（园区、公司）上报的项目情况进行梳理汇总，会同相关单位和街镇（园区、公司）逐项目研究纳入区重大工程项目清单的必要性和可行性，对接分析项目当前进展情况、明年设定目标以及按月推进的投资计划和工作进度等。同时，与区相关职能部门对接了明年项目安排计划，为科学合理制定明年重大工程项目清单夯实基础。

## 【街镇动态】

**马桥镇：**为推动重大产业项目“拿地即开工”建设，特邀请区重大办为地块意向单位提供靠前服务和全流程指导协助，助力先普气体、凰良服饰和花王公司等产业项目建设加速。

**浦江镇：**顺利推进 S32 公路浦星公路出入口项目已完成收地手续及林地搬迁，目前正在进行管线搬迁及现场清地。

**虹桥镇：**近日在虹桥西郊公寓美丽家园项目部召开专题推进会，介绍“美丽家园”综合修缮工程所包括的房屋修缮、污水管道翻排、功能完善、交通提升、环境梳理、整体优化等具体内容，做好宣传告知工作，为后续顺利推进项目实施奠定基础。

**华漕镇：**近日会同区水务局、区绿容局、区交通委、新虹桥医学中心、南虹桥公司、协华脑科医院、城投水务专题商讨上水管线敷设方案，全力满足协华脑科医院 2024 年 1 月正式营业的供水需求。

**新虹街道：**美丽家园建设第一批房屋屋面、外墙工程即将完成，第二批房屋计划年内完成主体工程；嘉闵线管线搬迁及借地工作基本完成，待施工移交；金运路—申昆路道路贯通工程涉及的农科院动迁腾地工作取得进展。

区重大工程项目街镇完成情况汇总表

街镇园区	项目总数	滞缓项目数	严重滞缓项目数
江川路街道	9	0	0
新虹街道	5	0	0
古美路街道	1	0	0
浦锦街道	6	1	0
浦江镇	20	0	0
吴泾镇	14	1	0
马桥镇	10	0	0
颛桥镇	8	0	0
莘庄镇	10	0	0
梅陇镇	11	0	0
七宝镇	10	0	0
虹桥镇	2	0	0
华漕镇	30	1	0
莘庄工业区	19	0	0
其他	19	1	0
合计	174	4	0

注：上表将 174 个正式项目按照属地划分，其中，能够明确属地的项目共 155 个，其余 19 个项目为跨地域实施项目。

---

报：陈宇剑书记，陈华文区长，区委常委、副区长汪向阳、赵亮，副区长李锐

送：区委办、区府办、区政府相关委、办、局，各街镇（莘庄工业区），各园区（公司）

---