## 财政项目支出绩效运行监控 (跟踪评价) (重点)

街镇名称: (盖章)

项目名称	农村人居环境优化提升建设(鹫山村+纪东村)							
预算单位	华漕镇经济发展服务中心	具体实施 (内设机构)	华漕镇经济发展服务中心	跟踪时段	2024年01月01日 2024年08月31日	是否为经常性项目	是□ 否√	
当年预算数 (元)	1670000	预算执行数 (元)	1670000	预算执行进度 (%)	100%	是否需要预算调整	是□ 否√	
调整后预算数 (元)	1670000	调减金额 (元)	0	调増金额 (元)	0	事前绩效评估评审 预算(元)	0	
选择重点跟踪 理由	2024年部门重点工作项目							

## 、项目基本情况 (包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点):

1、项目背景概况:

为进一步贯彻落实乡村振兴战略,推进本区农业高质量发展和农村集体经济的转型提升 ,新农业政策将老政策六个大专项整合为三个大专项 ,分别为农业绿色生产补贴专项、都市现代农业发展专项 和农业农村改革发展专项。提高农业补贴政策的导向性和实效性, 引导农业生产经营主体提高生产经营水平, 促进农业提质增效, 华漕镇经济发展服务中心开展农业农村改革与发展项目 , 本次跟踪 的农村人居环境优化提升建设 (鹫山村+纪东村) 项目系农业农村改革与发展项目中的二级子项目 。

- 、预算安排:农村人居环境优化提升建设(鳍山村+纪东村)项目总预算1397万元,其中区财政资金838万元,镇财政资金559万元。区级财政资金中的50%,419万元已于2023年拨付。2024年拨付20%, 金额167万元,为本次的跟踪金额。 3、工作内容:鹫山村农村人居环境优化提升建设总投资规模 606万元,纪东村农村人居环境优化提升建设投资规模 791元,主要建设内容包括:修缮公共道路、修缮停车场、提升公共空间环境、提升
- 公服设施、完善三室一站一店、增设标识标牌及更新宣传阵地等
- 4、计划时间节点:根据合同,计划2023年10月开工,于2024年1月竣工。
- 二、项目具体实施情况(对照阶段性绩效目标的完成情况): 1、预算执行情况:截止2024年8月31日,本项目区级资金预算安排 167万,实际于2024年8月22日支付完毕,预算执行率100%。
- 2、阶段性目标完成情况,截止2024年8月31日,本项目已于2023年9月20日开工,于2024年1月完成竣工验收。阶段性目标已完成,目前完成度100%。

## 三、阶段性跟踪结论:

- 二、**所权旺取赊销化:**1、运行正常(执行率和目标完成度均在 75%以上) √
  2、运行基本正常(执行率和目标完成度均在 45%以上)
  3、运行存在问题(执行率和目标完成度一个指标 45%以下)
  4、运行存在严重问题(执行率和目标完成度均在 45%以下)

四、缭效跟踪 后项目总体判 断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成 ✓	有可能完成 □	确定不能完成 口
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成  ✓	有可能完成 □	确定不能完成 口

**五、存在问题及改进措施** (包括项目存在哪些方面偏差 、问题及改进措施):

- 1、存在问题: 无 2、改进措施: 无

## |主要跟踪指标(结合项目特点选择重点绩效指标)

	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
一级指标				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
成本指标	经济成本指 标	结算成本控制情况	结算成本控制 在招投标价范 围内					
产出指标	数量指标	农村人居环境优化提升建设项 目建设完成率	100%	100%	100%	0		
	质量指标	农村人居环境优化提升建设项 目验收合格率	100%	100%	100%	0		
	时效指标	农村人居环境优化提升建设项 目完工及时性	于2024年1月竣 工	于2024年1月竣工	己于20024年1月 竣工验收	0		
效益指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标							
	环境效益指 标	提升鹫山村、纪东村公共空间 环境	环境提升	环境提升	有效改善了村民 的居住环境	0		
	可持续影响 指标							
满意度指标	服务对象满 意度指标							

需要说	明	帕	情况	

领导(签字): 绩效负责人(签字): 经办人(签字): 填报日期: