

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		镇管公交新建候车亭工程						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额			28.00	28.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			28.00	28.00	0.00	0.00
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	完成20座公交候车亭的新建，保障新增公交站点的实施，方便周边居民的出行				已完成新建候车亭20座。保障新增公交站点的实施，方便周边居民的出行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建数量	=20.00(座)	20.00	20	无	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	有效落实新增公交站点	有效	有效	有效	无	
			消除安全隐患	消除	消除	消除	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90(%)	100.00	100.00	无	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		加快支付流程，合同约定的付款进度：项目通过验收后2025年第二季度前一次性支付中标价的100%；新建候车亭20座，目前已完工						