

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			25 年设施设备购置					
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕学校		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
			年度资金总额：	0.00	75.60	0.00	0.00	
			其中：当年财政拨款	0.00	75.60	0.00	0.00	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	"依据义务教育优质均衡发展的相关标准与要求，为切实改善教学环境，提升教育硬件设施水平，计划为学校教室采购并安装 72 台空调，同步完成 408 件 LED 护眼灯及黑板灯的更换工作。通过这一系列举措，有效调节教室温度，保证光线柔和、无频闪，符合用眼健康标准，为师生打造舒适、健康的教学空间，推动区域教育公平。利用学校假期时间，完成 72 台空调的采购、安装与调试工作，确保制效果良好，运行稳定；同时完成 408 件 LED 护眼灯及黑板灯的采购、拆除旧灯具以及新灯具的安装工作，确保灯具照明质量达到国家标准。通过本年度的设备更新，解决教室温度调节及照明不合理的问题，提升学校教学环境质量，提高师生学习和工作的舒适度与满意度。 "			暑期设备未验收，9 月份已经完成空调的政府采购支付，教室灯光改造已完成，但尚未支付款项，预计 11 月完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	教室 3P 空调	=72.00(台)	100%	100%	无	
			教室 LED 护眼灯、黑板灯	=408.00(件)	100%	100%	无	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100%	100%	无	
			时效指标	设备安装完成及时性	年底前	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好安全的学习工作环境	提供	100%	100%	无	
		可持	促进学校健康发展	促进	100%	100%	无	

		续影响指标					
	满意度指标	服务对象	师生对学校满意率	≥95.00(%)	100%	100%	无
		满意度指标	社会对学校满意率	≥95.00(%)	100%	100%	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					