

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		规建办-1403 单元 08-03 地块临时道路建设工程					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	83.11	2.47	2.47	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	83.11	2.47	2.47	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1403 单元 08-03 地块临时道路，工程范围内道路全长约 173m，使用年限预估在二到三年，设计速度为 20km/h。此外，拟新建部分围墙，与原有老围墙连接形成合围，并在便道起点处新建一扇钢大门；新建围墙长度约 206 米，高度 2.2—2.5 米（与现状围墙同高）。			临时道路与围墙施工已完成。2025 年使用转资金支付 77.034106 万元。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	新建围墙长度	=206.00(米)	206.00(米)	10.00	10.00	
		道路新建工程长度	=173.00(米)	173.00(米)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目竣工验收达标率	达标	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	临时道路建设完成及时性	2025 年底前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改善区域交通条件	改善	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	建立建全长效管理机制	建立建全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---