

财政项目支出绩效跟踪表										
跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）										
项目名称		繁兴路道路大中修工程								
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心				
预算执行情况 （万元）				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)	
		年度资金总额：		53.00		53.00		0.00		0.00
		其中：当年财政拨款		53.00		53.00		0.00		0.00
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况					
	完成道路修复养护，保障道路安全通行，提高华漕人民出行便利度。				根据合同完成道路修复养护，保障道路安全通行，提高华漕人民出行便利度。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	道路修复长度		=608.00(米)	300	300	无		
			更换桥栏杆		≥1.10(米)	1.10	1.10	无		
		质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	80	80	无		
			时效 指标	施工监理及时性		及时	及时	及时	无	
				项目完工及时性		按合同要求	按合同要求	按合同要求	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高华漕人民出行便利度		提高	提高	提高	无		
			提升道路通行水平		提升	提升	提升	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90.00	90.00	无		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成						
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成						
纠偏措施		无								