

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		片区网格工作站搬迁项目						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位		上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	45.58	25.60	25.60	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	45.58	25.60	25.60	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	华漕东片区、纪王西片区网格工作站的建设(其中纪王西片区涉及搬迁)解决原网格工作站 设备老旧、原始规划不合理、无法满足城市网格管理需求等问题, 并采用物联网技术, 对辖区各类设施进行统一管理, 有效提高城 市管理效率, 降低管理成本, 为城市可持续发展提供有力支持。				保障两个片区的正常运行, 提升城市管理效率、推动智慧城市建设、增强城市安全、优化城市资源配置以及促进城市经济发展等方面			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	片区网格翻新改造数		=2.00(家)	2.00(家)	5.00	5.00	无
	质量 指标	项目验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		项目质量合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效 指标	项目验收及时率		2024 年底前 验收	达成指标	10.00	10.00	无
		项目完成及时率		2024 年底前 完成	达成指标	10.00	10.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	提升城市环境质量		提升	达成指标	10.00	10.00	无
		提高公共服务水平		提高	达成指标	10.00	10.00	无
		提升市民生活品质		提升	达成指标	10.00	10.00	无
	可持 续影 响指 标	建立健全长效管理机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	无

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						