

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			规建办-既有大型公共建筑分项计量安装							
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府				
预算执行情况 (万元)					年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：		48.43		48.43		47.41	97.89
			其中：当年财政拨款		48.43		48.43		47.41	97.89
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金		0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况					
	通过对既有大型公共建筑分项计量安装，实现对大型公共建筑能耗使用情况在线实时监控，达到碳达峰使用标准。本镇按区建管委要求完成网球中心等四栋楼宇安装工作。				按区建管委要求完成了 4 栋楼宇的既有大型公共建筑分项计量安装，实现对大型公共建筑能耗使用情况在线实时监控，达到碳达峰使用标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	既有大型公共建筑分项计量的安装		=4(项)	4	4			
		质量指标	安装后楼宇能耗监测接入区能耗监测平台		完成并接入平台	完成并接入平台	完成并接入平台			
		时效指标	各栋楼宇及时完成		及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	通过分项计量安装，实现对安装建筑能耗使用情况在线实时监控，达到碳达峰使用标准		完成	完成	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95(%)	95	95			
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成						
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成						
纠偏措施										