

项目绩效自我评价			
项目名称：	区管公路日常养护	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：	设施管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	137,104,525.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	132,357,795.69	预算执行率（%）：	96.54%
项目年度总目标：	项目总目标：完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。项目年度目标：对管养的区管公路进行日常养护，包括：区管公路267.862公里、桥梁221座、下立交7个、泵站8个、绿化7.4万株、绿地117.64万平方米、雨水管道265.5公里、护栏164.097公里、市属桥孔1800余个、区属桥孔1400余个。完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。区管公路优良路率达到92.5%以上；区管公路年终技术状况综合评定指数（MQI）达到90分以上；一、二类桥梁比例达到95%以上。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。		
自评时间：	2020-07-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	计划完成率	养护计划与实际完成情况	10	10	

产出目标 (34分)	验收合格率	养护质量情况	8	8	
	养护及时完成率	公路设施养护及时情况	8	8	
	养护计划完成率	养护计划与实际完成情况	8	8	
效果目标 (15分)	区管公路年终技术状况综合评定指数 (MQI)	市局要求：公路技术状况指数MQI[公路技术状况指数MQI：根据PCI（路面损坏指数）、RQI（路面行驶质量指数）、PSI（路面结构强度指数）、SRI（路面抗滑性能指数）等综合计算得出的指标，以考察公路技术状况。]	4	4	
	一、二类桥梁比例	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。	4	3	
	区管公路优良路率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。	4	4	
	受益者满意度	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。	3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	15	13	
合计			100	96	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					