

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	S4 公路入城段（莘庄立交-金都路）交通功能完善工程							
主管部门	闵行区交通委员会			实施单位	上海闵行城市建设投资开			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000000	60000000	60000000	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	60000000	60000000	60000000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年工程正式开工，完成 6000 万年度债券资金的投资计划			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	管线搬迁完成率	80%	80%	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	按初设概算金额	完成	完成	15	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	完善路网结构	完善	完善	10	10	
		生态效益	改善道路交通条	改善	改善	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	99		

注：格式以系统导出为准