

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	B25房屋大中修							
主管部门	上海市闵行区浦锦街道(汇总)			实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,050,000.00	2,377,763.93	2,377,763.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,050,000.00	2,377,763.93	2,377,763.93	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成4个标准化老年活动室改建；完成景舒苑三居委等5个公建配套修缮。各项目能够按照要求有序实施，在项目施工过程中，按照实际情况对工期、人员分工进行合理安排。通过项目的实施，进一步提升了浦锦街道居民的感受度和满意度。			为确保房屋安全和正常住用，延长房屋的使用年限，改善房屋的居住条件，为房屋产权和管理单位房屋修缮定案提供依据，完成居委公建配套房修缮和老年活动室改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮改造工作完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	97%	10	7	因前期报建手续变更，时间延长，较工作计划略有延迟。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全文明施工管理建设情况	=100%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%		5	5	无
			上级部门满意度	>=90%		5	5	无
总分						100	97	