

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	B25无障碍改造							
主管部门	上海市闵行区浦锦街道(汇总)			实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,500,000.00	828,072.64	828,072.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	828,072.64	828,072.64	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成10户残疾人家庭改造；37处小区无障碍通道改造。通过项目的实施，进一步提升了浦锦街道居民的感受度和满意度。			完成小区楼幢无障碍通道建设及家庭无障碍改造。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	无障碍改造完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	无障碍改造达标率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	=100%	97%	10	7	因前期报建手续变更，时间延长，较工作计划略有延迟。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭和谐度提升	提升	提升	10	10	无
			项目覆盖对象提升	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	无	
		市民满意度	>=90%	90%	5	5	无	

满意度指标	服务对象满意度指标						
		上级部门满意度	>=90%	90%	5	5	无
总分					100	97	