

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资计划项目(专项债券)							
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000000.00	40000000.00	40,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,建成闵东环卫基地,提升闵东片区生活垃圾压缩中转能力和转运能力,有效缓解浦东片区垃圾转运能力不足现状,实现垃圾运输集约化、规模化和高效化转运水平,为居民创造舒适、清洁的城市环境。			各单体实物工作量完成,功能性检测及调试未完成,绿化未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成主体站房建设工作	1幢	1幢	6	6	
			完成可回收垃圾分拣车间建设工作	1幢	1幢	6	6	
			完成综合楼建设工作	1幢	1幢	6	6	
			完成机修车间建设工作	1幢	1幢	6	6	
			完成环卫停车棚建设工作	2幢	2幢	6	6	
			配套设施安装工作完成率	=100%	50%	2	1	受到疫情影响,配套设施未按计划完成

	质量指标	项目建设工程竣工验收合格率	=100%	0	4	4	受疫情影响，未进行竣工验收
		配套设施验收合格	合格	0	4	4	受疫情影响，未进行验收
	时效指标	项目建设工程竣工及时	9月15日前完成	2023年6月30日	5	5	受疫情影响
		配套设施安装工作完成及时	12月底前完成	2023年6月30日	5	5	受疫情影响
效益指标	社会效益指标	垃圾转运量	垃圾转运量提升	未竣工	15	13	受疫情影响
	生态效益指标	环保指标	垃圾运输过程中污染减少	未竣工	15	13	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	100%	10	10	
总分					100	95	