

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环卫设施维修							
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1006250.00	1006250.00	1,006,250	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1006250.00	1006250	1006250	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公厕公共服务功能的完善，提升公厕硬件水平，为继续巩固公厕文明行业创建成果，方便群众如厕。			预算执行率100%。2022年按时按质按量完成11座公厕大修，完善功能、实现公厕有效投入使用率90%以上，解决群众如厕，确保闵行区良好的人居环境和生活环境，实现90%以上的社会满意率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	=14座	=11座	15	15	因疫情原因，街镇所上报的3个公厕不维修，已于年中调减预算
		质量指标	公厕验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	公厕维修及时性	45日内	45日内	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公厕有效投入使用率	> 90%	> 90%	10	10	
			设备完好率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公厕运维管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	>90%	5	5	
			管理人员满意度	>90%	>90%	5	5	

							100	100	