

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资计划项目(基金)							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区交通委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	284950000.00	936550000.00	854,777,799.24	10	91.27%	9.13	
	其中:当年财政拨款	284950000.00	936550000	854777799.24	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成道路工程进度,当年预算执行100%。			当年预算执行率91.27%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年度市区重大工程建设工程量的完成率	100%	100%	10	10	
			完成路网建设研究推进区通道建设	计划开工5条	开工2条	5	2	受疫情影响,市区审批进度延误,后续会盯紧进度。
			完成城市精细化管理提升公路等级	推进15条、16.7公里农村公路提档升级	推进15条、16.7公里农村公路提档升级	5	5	
		质量指标	市区重大工程建设工作一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	道路精细化养护工作质量达标率		100%	100%	10	10		
	时效指标	按时完成	完成	完成	10	10		

效益指标	社会效益指标	闵行区道路网密度	≥4.55km/ km ²	=3.81km/ km ²	15	13	某些完工工程项目尚未移交纳入设施量，导致有一定比例低，后续及时统计更新。
	可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		管理者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94.13	