

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	户外设施结构安全抽样检测						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
预算执行情况 （万元）		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）		
	年度资金总额	16.20	16.20	16.00	98.76		
	其中：当年财政拨款	16.20	16.20	16.00	98.76		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	全年完成600余块招牌的结构安全检测工作，确保违规店招店牌整改率100%，抽检路段不发生店招店牌安全事故。			已完成604块招牌的结构检测工作，确保违规店招店牌整改率100%，抽检路段不发生店招店牌安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成店招店牌安全检测工作	≥600.00(块)	604.00	604.00	
		质量指标	安全检测报告符合《城市户外广告设施技术规范》	符合	符合	符合	
		时效指标	店招店牌检测及时性	10月份前	10月份前	8月份前	
	效益指标	社会效益指标	违规店招店牌整改率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	抽查路段不发生安全事故	0发生	0发生	0发生	
		生态效益指标	改善市容环境	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							