

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称	虹桥枢纽综合养护							
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区新虹街道水务管理站				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		1,370.16	1,263.70	1,263.70	10.00	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,370.16	1,263.70	1,263.70	-	100.00%	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高新虹街道排水管道养护水平,深化城市养护作业领域市场化改革;联动各养护管理部门,形成“多位一体”的综合养护新模式;进一步完善城市管理体制机制,提高城市管理质量和公共服务水平,成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。				为街道提供了专业化养护力量,提高了新虹街道排水管道养护水平,在疫情和汛期保障了新虹街道辖区管通水畅,圆满完成了包括排水设施在内的各项运行保障任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	管道养护北片计划完成率	≥100.00(%)	100%	9.00	9.00		
		管道养护中片计划完成率	≥100.00(%)	100%	9.00	9.00		
		管道养护南片计划完成率	≥100.00(%)	100%	8.00	8.00		
	质量指标	管道养护北片养护考核得分率	≥90.00(%)	≥90.00(%)	8.00	8.00		
		管道养护中片养护考核得分率	≥90.00(%)	≥90.00(%)	8.00	8.00		
		管道养护南片养护考核得分率	≥90.00(%)	≥90.00(%)	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	河道水域和陆域环境	改善	达成指标	10.00	10.00		
		排水管道养护市、区级考核情况	合格	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	区考核抽检主管积泥超标,已完成后续整改工作	
		排水设施运行安全事故发生数	≤0.00(起)	0	10.00	10.00		
		投诉处置率	≥100.00(%)	100%	10.00	10.00		
					100.00	98.00		
评分等级		优						