

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年教育综改项目（沪财教【2022】53号）						
主管部门	上海市闵行区教育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区启德学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	331.00	330.99	329.08	10.00	99.42	9.94
	其中：当年财政拨款	331.00	330.99	329.08	-	99.42	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》（厅字〔2019〕20号）和上海专门教育统筹布局、改革发展相关要求，加快推进闵行区启德学校校园管理、教育教学、职业教育拓展等相关基础建设及特色发展，满足学校教育教学需求，为适应上海专门教育更高水平发展打好基础。			严格按照财政下达的采购方式执行，按照合同约定的内容完成绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农艺苑建设完成量	=1492.8(平方)	1492.80(平方)	15.00	15.00	
	质量指标	设备质量及完好度	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目进度	<365(天)	100.00(天)	15.00	13.00	由于财政批复下达后，学校要上会，然后进行招标，流程时间比较长，导致项目进度推进比较晚。
	成本指标	项目成本	<331(万元)	100.00(万元)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	/	无	达成指标	0.00	0.00	
	社会效益指标	劳动教育发展	促进	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	/	无	达成指标	0.00	0.00	
	可持续影响指标	农艺苑使用率	长期	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
<b>总分</b>					100.00	97.94	
<b>评分等级</b>		优					