

附件 4:

2024 年度财政事中运行监控跟踪项目汇总表（部门重点）

序号	主管部门	项目名称	项目类型	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	截止至 8 月 31 日执行率	部门自评结果	财政核定结果	跟踪结论	整改落实情况
1	区生态环境 局	实验室开办项目	设施购置类	533	508	58%	运行基本正常	运行基本正常	设备原计划 9 月入场， 但新站房项目工期有所 延误，造成设备无法进 场，项目执行率未达原计 划。	10 月下旬设备陆续进场，检定 子项因今年人员无法正式入 驻办公，故已调减全部预算。
2	区交通委	闵行区交通委公 交场站管理费用 项目	购买服务类	661	661	0%	运行基本正常	运行存在问题	供应商被查出其他中标 项目存在串标围标情况， 支付暂缓。	11 月已开具处罚决定书，新一 轮采购完成前仍由原供应商提 供服务，2024 年费用已完成支 付。
3	区房屋管 理局	962121 物业服 务中心费用和区 房屋应急维修费 用项目	购买服务类	235	235	70%	运行基本正常	运行基本正常	按项目进度正常执行中。	按项目进度正常执行中。

序号	主管部门	项目名称	项目类型	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	截止至 8 月 31 日执行率	部门自评结果	财政核定结果	跟踪结论	整改落实情况
4	区绿化市容局	区属公园养护经费项目	购买服务类	6311	6311	70%	运行基本正常	运行基本正常	便民服务及设施维护项目在运行中根据实际情况进行支付,项目执行相对较慢。	下半年加快项目推进,已在 12 月底完成支付。
5	区农业农村委	闵行区实验室配套设施和保障项目	设施购置类	300	298	16%	运行基本正常	运行存在问题	项目于 6 月启动,8 月签订合同,项目启动缓慢导致执行率低。	截至 12 月当前,本项目均按照计划和合同要求开展,目前已全部完成。
6	区公安分局	华坪路、碧江路派出所开办费	设施购置类	250	250	0%	运行正常	运行存在问题	1.华坪路派出所未按照项目进度及时拨付。 2.受碧江路派出所施工进度影响,跟踪期内预算单位未执行预算。	预算于 11 月底完成拨付。

序号	主管部门	项目名称	项目类型	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	截止至 8 月 31 日执行率	部门自评结果	财政核定结果	跟踪结论	整改落实情况
7	区建设管理委	既有大型公共建筑分项计量安装项目	设施购置类	655	655	18%	运行存在问题	运行存在问题	单位计划分两年完成 140 栋建筑分项计量安装项目,由于部分楼宇产权方就出资比例、建筑面积划定等出现争议,截止至跟踪期,共签订四方合同 37 份,项目进度缓慢。	2024 年 11 月 29 日,2024 年度共签订四方合同 88 份,完成项目施工验收楼宇 71 栋,基本完成 2024 年度目标。
8	区民政局	闵行区困难重度残疾人养护机构开办费项目	设施购置类	239	0	0%	运行存在严重问题	运行存在严重问题	建设方存在严重经营问题,导致机构场所未按计划建成,无法进行下一步的设备采购,该项目延期。	预算在 24 年调减后,安排在 25 年。
9	区教育局	2024 年镇管学校校舍维修(南片)项目	工程建设类	1530	1521	13%	运行存在问题	运行存在问题	截止跟踪期,马桥镇、浦江镇存在资金支付未与项目进度相匹配情况,资金执行率较低;吴泾镇预算执行情况较好,运行正常。	预算除 3%质保金结转外,都已于 11 月底前完成拨付。

序号	主管部门	项目名称	项目类型	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	截止至 8 月 31 日执行率	部门自评结果	财政核定结果	跟踪结论	整改落实情况
10	区教育局	2024 年镇管学校 校舍维修（北片） 项目	工程建设类	1437	1437	61%	运行基本正常	运行基本正常	根据项目进度支付资金。	预算除 3%质保金结转外，都 已于 11 月底前完成拨付。
11	区教育局	2024 年镇管学校 校舍维修（中片） 项目	工程建设类	1173	1173	65%	运行基本正常	运行基本正常	根据项目进度支付资金。	预算除 3%质保金结转外，都 已于 11 月底前完成拨付。
12	区教育局	上海闵行职业技 术学院设备添置 项目	设施购置类	670	654	17%	运行基本正常	运行存在问题	项目启动晚，招标慢，预 算执行率低。	1.家具和电脑按实际中标金额 进行预算调减。 2.加快执行项目，已在年底顺 利执行。

序号	主管部门	项目名称	项目类型	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	截止至 8 月 31 日执行率	部门自评结果	财政核定结果	跟踪结论	整改落实情况
13	莘庄工业 区	莘工环卫市容保 洁费用项目	购买服务类	409	466	40%	运行正常	运行存在问题	1.公厕保洁市场化合同 费项按合同约定支付,执 行率较低。 2.根据区最新文件要求, 24 年需增加废物箱批量 更换量和适老适幼批量 改造, 故申请追加预算。	1.预算按合同约定经考核后, 按时完成支付。 2.追加的预算项目年底顺利执 行。
14	新虹街道	市容环境专项经 费-公园专项经费 项目	购买服务类	1106	1106	52%	运行基本正常	运行基本正常	停车费收入未及时上缴 财政。	2023 年停车费已于 2024 年 12 月底前上缴。
15	浦锦街道	B21 人居环境长 效管理项目	政策补贴类	170	178	46%	运行基本正常	运行基本正常	根据考核结果调增人居 环境长效管护奖励资金 8 万元。	加快工作进程, 已于年底前完 成拨付。

序号	主管部门	项目名称	项目类型	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	截止至 8 月 31 日执行率	部门自评结果	财政核定结果	跟踪结论	整改落实情况
16	古美路街道	新文体中心经费	设备购置类	587	587	0%	运行存在问题	运行存在问题	原计划于建筑主体验收后启动设备采购,因新文体中心尚未验收完成并交付,故开办费项目整体延后进行。	1.已落实加快项目实施进程,电脑图书等项目于 11 月底全部到货并验收通过。 2.家具及电信宽带购置延至明年。
17	江川路街道	党群服务中心专项项目	业务管理类	489	514	61%	运行基本正常	运行基本正常	因新增项目社区党群服务中心版面追加预算。	项目按进度执行中。
合计				16755	16554					

备注：1. 2024 年度财政事中运行监控跟踪项目内容由各预算主管部门申报提供。

2. 跟踪结论由财政核定结果后提供。核定依据：运行正常（执行率 and 目标完成度均在 75%以上）、运行基本正常（执行率 and 目标完成度均在 45%以上）、运行存在问题（执行率 and 目标完成度一个指标 45%以下）、运行存在严重问题（执行率 and 目标完成度均在 45%以下）。