

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	社发办-华漕镇高嵩路社区卫生服务站装修工程						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			0.00	58.55	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	58.55	0.00	0.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	建成符合标准的社区卫生服务站，解决高嵩路65弄28号周边区域社区居民的医疗服务需求，缓解当前华漕镇社区卫生服务资源老旧、标准化服务能力不足等问题，有效提升社区卫生服务覆盖能力与服务水平。				建成符合标准的社区卫生服务站，解决高嵩路65弄28号周边区域社区居民的医疗服务需求，缓解当前华漕镇社区卫生服务资源老旧、标准化服务能力不足等问题，有效提升社区卫生服务覆盖能力与服务水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	社区卫生服务站面积	=613.50(平方米)	0	0	项目仍在招标中
			工程验收达标率	≤100.00(百分比)	0	0	项目仍在招标中
		质量指标	工程安全控制效果达标率	≤100.00(百分比)	0	0	项目仍在招标中
			工程施工完成及时性	及时	0	0	项目仍在招标中
		时效指标	工程验收及时性	及时	0	0	项目仍在招标中
			工程审价及时率	及时	0	0	项目仍在招标中
	效益指标	社会效益指标	改善医疗服务需求	改善	0	0	项目仍在招标中
			提升居民就医便捷度	提升	0	0	项目仍在招标中
			完善医疗服务覆盖能力	改善	0	0	项目仍在招标中
	可持续影响指标	建立健全运营机制	建立健全	0	0	项目仍在招标中	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	0	0	项目仍在招标中	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定不能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定不能完成					
纠偏措施	该项目由于多次细化规划，目前仍在招标中。						