

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		(街道本部) 市区级补贴项目						
主管部门		上海市闵行区新虹街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区新虹街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	209.50	209.50	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	209.50	209.50	-	100.00%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科学规划建设高品质口袋公园,充分盘活文来小学门口、爱博四村门口及沪青平北侧等地的闲置空间,提高公园绿化活动场地服务半径覆盖率,为附近居民和上班族提供便捷的绿色空间,全面提升城市公共空间品质和居民生活幸福感;以口袋公园为纽带,促进社区融合与和谐发展,提升区域生态环境和居民生活质量,将新虹街道建设成为宜居、宜业、宜游,充满活力与魅力的现代化社区,增强城市的居住环境适宜性,促进城市整体形象的优化。			2024年完成文来小学门口、爱博四村门口及沪青平北侧三处绿地的口袋公园建设工程,按照相关要求,高质量完成地形改造、植被种植、景观小品设置、游憩设施安装等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出目标	数量	完成口袋公园建设改造	3个	达成指标	5.00	5.00		
		新增、改造绿地面积	9504.54平方米	达成指标	5.00	5.00		
		完成小品面积	2911.81平方米	达成指标	5.00	5.00		
	质量	工程验收合格率	100%	达成指标	6.00	4.00	有2个口袋公园建设存在质量整改情况,	
		设施配套完善率	100%	达成指标	6.00	6.00		
		景观设施符合设计要求	100%	达成指标	6.00	6.00		
	时效	工程立项准备及时性	及时	及时	6.00	6.00		
		工程施工及时性	及时	及时	6.00	6.00		
效果目标	社会效益	重大事故发生情况	0起	0起	6.00	6.00		
		施工投诉情况	0起	0起	6.00	6.00		
		提升环境美观度	提升	提升	6.00	6.00		
	长效管理	长效管理机制建设	健全	健全	6.00	6.00		
		长效管理机制执行情况	执行有效	执行有效	7.00	7.00		
满意度指标	满意度	管理单位满意度	≥90%	≥90%	7.00	7.00		
		居民满意度	≥90%	≥90%	7.00	7.00		
					100	98		
评分等级		优						