

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		雨污水泵站维修						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区排水管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	137.60	268.89	268.89	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	137.60	268.89	268.89	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。本年对昆阳泵站格栅除污机进行大修，加装外排泵站除臭装置，并更换元江泵站变压器、高、低压进线柜、开关柜、补偿柜等电力设备。			根据文件要求及闵行区实际，及时对泵站设备进行维修和更新。本年完成了对昆阳泵站格栅除污机进行的大修，加装了外排泵站除臭装置，并更换了元江泵站变压器、高、低压进线柜、开关柜、补偿柜等电力设备，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	外排泵站除臭装置加装数		=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
		昆阳路泵站维修完成数		=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
		元江路泵站电力设备更新完成数		=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
	质量指标	昆阳路泵站维修合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		外排泵站除臭装置加装合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		元江路泵站设备更新合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	外排泵站除臭装置加装完成及时率		及时	达成指标	6.00	6.00	
		泵站维修工作完成及时率		及时	达成指标	6.00	6.00	
		设备更新及时率		及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设施设备完好率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		安全事故发生数量		=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对第三方维修机构满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		雨污水管道检测						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	78.36	77.90	77.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	78.36	77.90	77.90	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。			按照年度工作计划和目标进行每月全区管道 CCTV 检测，并完成了老龄管道的检测，针对检测中发现的问题及时完成整改。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数		=12.00(次)	12.00(次)	7.00	7.00	
		检测报告提交数		=12.00(份)	12.00(份)	7.00	7.00	
	质量指标	街镇雨污水管道养护质量考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		检测报告准确率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		管道检测程序合规率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	管道检测完成及时率		12月底前	达成指标	6.00	6.00	
		街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率		每月	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	检测报告运用情况		有效运营	达成指标	7.00	7.00	
		提升雨污水管道运行稳定性		提升	达成指标	6.00	6.00	
		有效投诉处置率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	可持续影响指标	雨污水管道长效运维机制健全性		健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	8.00	8.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		防汛移动抽水泵车购置						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	121.80	109.50	109.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	121.80	109.50	109.50	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《上海市防汛指挥部办公室关于落实防汛移动泵车采购事宜的通知》沪汛办(2024)40号文件要求，闵行区增购防汛移动抽水泵车1辆，重点保障区域防汛排水抢险工作，处置台风暴雨期间积水问题，进一步提升区域防汛应急排水能力，发挥应急排水抢险功效。			根据《上海市防汛指挥部办公室关于落实防汛移动泵车采购事宜的通知》沪汛办(2024)40号文件要求，闵行区完成增购防汛移动抽水泵车1辆，重点保障区域防汛排水抢险工作，处置台风暴雨期间积水问题，进一步提升区域防汛应急排水能力，发挥应急排水抢险功效。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成和理性		合理	达成指标	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	年内试车次数		=12.00(次)	12.00(次)	12.00	12.00	
		购置数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00	
	质量指标	车辆、设备正常使用		正常	达成指标	12.00	12.00	
	时效指标	及时完成上级发布的抢险任务		及时	达成指标	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	积极响应抢险需求，认真完成抢险任务		达标	达成指标	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	14.00	14.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		水质检测（排水户）						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位		上海市闵行区排水管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	60.48	59.03	59.03	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	60.48	59.03	59.03	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成630排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交城管部门处理，进一步促进企业排水达标，加强水资源监察力度。			本年依据国家、市相关水排放要求，通过购买第三方服务，由具备检测资质的第三方对企业排水情况进行检测，按计划完成了630排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对不符合排放标准的企业依据报告结论进行约谈，督促1个月内完成整改，未能整改的移交城管部门处理，进一步促进了企业排水达标，确保企业排水无污染，加快环境友好型社会建设，加强水资源监察力度。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水质检测报告完成数		=630.00(份)	630.00(份)	6.00	6.00	
		水质检测工作完成数		=630.00(排口)	630.00(排口)	6.00	6.00	
		检测人员到位数		≥2.00(人)	2.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	水质检测程序合规率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		第三方服务验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备配备与项目适应性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	第三方服务验收及时率		11月底前	达成指标	6.00	6.00	
		水质检测完成及时率		11月底前	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	加强水资源监察力度		加强	达成指标	5.00	5.00	
		促进企业排水达标		促进	达成指标	5.00	5.00	
		有效投诉处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	提升辖区水资源质量		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	未达标企业长效管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		水质检测长效管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		主管部门满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		初雨调蓄池运维						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	889.69	37.53	37.53	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	889.69	37.53	37.53	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划陆续接收地铁北、广贤、陇南、陇西、虹南、九星外、昆阳、新梅排水泵站7座初雨调蓄池，并对已接管的初雨调蓄池进行日常维护工作，做到初雨调蓄池24小时保持职守，调蓄池水泵按要求随时启动；初雨调蓄池主要设备按标准要求及时进行保养。不断加强闵行区初雨调蓄池运维工作的监督管理，提高初雨调蓄池养护管理水平，确保初雨调蓄池完好和正常运行。			2025年陆续接收了地铁北，广贤、九星外、新梅排水泵站共3座初雨调蓄池，并对已接管的初雨调蓄池进行日常维护工作，做到初雨调蓄池24小时保持职守，调蓄池水泵按要求随时启动；初雨调蓄池主要设备按标准要求及时进行保养。不断加强闵行区初雨调蓄池运维工作的监督管理，提高初雨调蓄池养护管理水平，确保初雨调蓄池完好和正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	初雨调蓄池运行值班人员在岗数		≥1.00(人/座)	1.00(人/座)	5.00	5.00	
		初雨调蓄池清淤完成数		≥4.00(次/座/年)	4.00(次/座/年)	5.00	5.00	
		初雨调蓄池运行养护完成数		=7.00(座)	3.00(座)	7.00	5.00	因区城投公司原因本年未能移交陇南、陇西、昆阳及虹南排水泵站4座调蓄池，我所无法按相关工作要求开展日常养护工作。后续将进一步加强与相关部门的沟通协调，争取早日移交接管养护。
	质量指标	初雨调蓄池运行时间保障率		=24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00	
		第三方服务验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		初雨调蓄池开关操作合规率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		初雨调蓄池水位流量记录完整率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	初雨调蓄池应急维护响应时间		≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00	
		第三方服务每月验收及时性		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		初雨调蓄池清淤完成及时性		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		初雨调蓄池巡查及时性		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	初雨调蓄池重大故障事故		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		初雨调蓄池储存水质情况		提升	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备运行完好率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		初雨污染事件减少		同比减少	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意情况		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	98.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		排水设施管理						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区排水管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	53.12	52.59	52.59	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	53.12	52.59	52.59	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；完成排水接入审批工作，应批尽批，每月对GIS系统数据维护，全年完成40公里。提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等等。				按照年初制定的工作计划，2025年共完成52个病害井盖整治工作，雨污水窨井盖应补尽补；每月对GIS系统数据进行维护，全年完成40公里数据录入，有效提升了管网、泵站数据更新效能。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	完成gis数据录入工作		=40.00(公里)	40.00(公里)	7.00	7.00	
		井盖病害整治工作完成数		=52.00(个)	52.00(个)	7.00	7.00	
	质量指标	井框误差差数		<1.50(厘米)	1.40(厘米)	7.00	7.00	
		GIS维护、数据录入验收合格率		>90.00(%)	92.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	GIS系统维护工作完成及时率		每月	达成指标	7.00	7.00	
		雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率		<15.00(天)	14.00(天)	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平		提升	达成指标	8.00	8.00	
		提升道路通行安全性		提升	达成指标	8.00	8.00	
		提升管网、泵站数据更新效能		提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	完善行业数据库内容		完善	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分街镇、公路数据仍有缺失，需进一步加强街镇、公路沟通协调，大力完善行业数据库内容。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		雨污水管道养护						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	2,163.47	2,147.31	2,147.31	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,163.47	2,147.31	2,147.31	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2025年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。			按照年初制定的工作计划，顺利完成2025年区管雨污水管道日常养护工作，全年实际养护工作量1723公里，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	日常养护计划完成情况		≥831.00(km)	1723.00(km)	10.00	10.00	
	质量指标	养护抽查合格率		≥90.00(%)	95.83(%)	10.00	10.00	
	时效指标	日常养护工作完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效投诉处置率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		提升雨污水管道运行稳定性		提升	达成指标	10.00	10.00	
		保障辖区居民正常生活秩序		保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		雨污水泵站运行维护						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	4,007.55	3,805.77	3,805.77	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,007.55	3,805.77	3,805.77	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。			按年初工作计划，对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修，按时完成泵站清淤工作，确保排水设施完好和正常运行。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平,防治洪涝灾害，确保污水平稳输送，充分保障城市排水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	雨污水泵站零星维修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		泵站清淤完成数		≥18(座)	18.00(座)	5.00	5.00	
		雨污水泵站运行养护完成数		=59.00(座)	58.00(座)	5.00	4.00	因区城投公司原因本年未能移交昆阳泵站，我所无法按相关工作要求开展该座泵站的日常养护工作。后续将进一步加强对相关各部门的沟通协调，争取早日移交接管养护。
		雨污水泵站运行值班人员在岗数		≥1.00(人/处)	1.00(人/处)	5.00	5.00	
	质量指标	泵站开关操作合规率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		泵站水位流量记录完整率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		第三方服务验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		泵站运行时间保障率		=24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00	
	时效指标	第三方服务每月验收次数		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		雨水泵站清淤完成次数		≥4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		雨水泵站每天巡查次数		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		泵站应急维护响应时间		≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备运行完好率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保障泵站运行安全性		保障	达成指标	5.00	5.00	
		提升泵站运行效能		提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	泵站调度受下游总管水位与市排水公司指令影响，需进一步加强多方沟通协调，共同提升运行效能。
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	97.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闵行排水厂站网一体化系统						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	153.92	138.47	138.47	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	153.92	138.47	138.47	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年初工作计划，认真完成闵行排水厂站网一体化系统运维工作，包括闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台建设项目运维、下立交积水预警工程运维、排水泵站及管道信息化系统运维、河道和排水口信息化系统运维及移动泵车项目运维，保障系统正常运行。			根据年初制定的工作计划，顺利完成对闵行排水厂站网一体化系统的日常运维工作，充分保障系统正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	软件运维完成数		=12.00(月)	12.00(月)	9.00	9.00	
		硬件运维报告完成数		=12.00(月)	12.00(月)	9.00	9.00	
	质量指标	硬件运维合格率		=100.00(%)	95.00(%)	9.00	7.00	设备年限较长，损坏率较高，配件配置周期长，须加强管理督促配件储备，及时更换。
		软件运维合格率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效指标	应急运维响应及时率		≤24.00(小时)	24.00(小时)	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性		稳定	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.00	设备年限较长，损坏率较高，配件配置周期长，须加强管理督促配件储备，及时更换，努力提升系统运行稳定性。
		提升管理服务工作效率		提升	达成指标	9.00	9.00	
		系统重大故障发生数		=0.00(起)	0.00(起)	9.00	9.00	
	可持续影响指标	系统运维制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	9.00	9.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		下立交预警系统运行						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	28.85	28.71	28.71	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	28.85	28.71	28.71	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年通过政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区下立交预警工程项目的运维工作。根据工作计划，完成下立交预警系统硬件设备、软件系统运行维护，定期巡视，确保系统正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。			2025年根据政府采购方式确定第三方服务供应商，根据本年计划，通过定期巡视，顺利完成闵行区下立交预警系统日常运维工作，确保设备正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	每月运维报告提交数		=1.00(份)	1.00(份)	8.00	8.00	
		下立交预警系统电子显示屏运维完成数		=53.00(个)	53.00(个)	8.00	8.00	
	质量指标	下立交预警系统软件运维合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		车辆行人通行数据反馈完整率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		下立交预警系统显示屏运维合格率		=100.00(%)	95.00(%)	8.00	6.00	设备年限较长，损坏率较高，配件配置周期长，必须加强管理督促配件储备，及时更换
	时效指标	应急运维相应时间		及时	达成指标	7.00	7.00	
		运维报告出具及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定情况		稳定	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	设备年限较长，损坏率较高，配件配置周期长，必须加强管理督促配件储备，及时更换，努力提升系统运行稳定性
		系统重大故障发生数		=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	7.00	7.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		泵站第三方巡检费用						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)			实施单位		上海市闵行区排水管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	23.98	23.89	23.89	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	23.98	23.89	23.89	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。				2025年依据市、区防汛工作和泵站运行管理要求，聘请第三方完成了对辖区共102个泵站进行的定期巡检工作。针对泵站运行、设施设备情况及时提出专业意见，并形成报告，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，确保泵站正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	全区泵站巡检完成数		=102.00(座)	102.00(座)	7.00	7.00	
		每月巡检报告完成数		=1.00(份)	1.00(份)	7.00	7.00	
		巡检问题登记率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	巡查报告准确率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		第三方巡检验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		人员配置合理性		合理	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	巡检报告出具及时率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		泵站巡检完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	信息沟通有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	
		巡检范围覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		巡检问题处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		通沟污泥处理站运行						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)		实施单位	上海市闵行区排水管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	118.79	118.79	118.79	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	118.79	118.79	118.79	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府采购的形式，由第三方中标单位对辖区700余公里城镇排水管网排水管渠中的8913.58吨污泥进行每日清理，并填写清污记录，并通过水务局的检查与检测，通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。			由通过政府采购形式确定的第三方中标单位对辖区城镇排水管网排水管渠中的污泥进行每日清理，填写清污记录，并通过水务局的检查与检测。通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	清污检查工作完成数		≥4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		清污巡查工作完成数		=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		清污工作完成数		=8913.58(m³)	8913.58(m³)	5.00	5.00	
		检测报告出具完成数		=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	污泥处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		清污检查通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案资料完整率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	检测报告出具及时率		每月	达成指标	5.00	5.00	
		清污检查工作完成及时率		每季度	达成指标	5.00	5.00	
		污泥清理工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	确保污泥清理达标，无污染		达标	达成指标	6.00	6.00	
		提升污泥处理站运行稳定性		提升	达成指标	6.00	6.00	
		二次污染事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		提升污泥处理站运行能效		提升	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	运行能效提升不够明显，必须加强人员培训及设备日常管理监督
	可持续影响指标	第三方考核机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		污泥处置长效管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	6.00	6.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			闵行区雨污混接排摸						
主管部门			上海市闵行区水务局（汇总）			实施单位		上海市闵行区排水管理所	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率（%）	得分
			年度资金总额	450.00	176.00	175.66	10.00	99.80	9.98
			其中：当年财政拨款	450.00	176.00	175.66	—	99.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区雨污混接普查排摸工作。1、闵行区重点问题区域雨污混接普查。根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，对闵行区重点问题区域内的排水户、公共排水管道开展雨污混接和外水入侵调查，确定雨污混接和外水入侵情况及点位，并形成工作成果录入市级信息平台等；2、闵行区雨污混接普查和整治达标评估。根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，对全区排水用户、排水分区的雨污混接普查和整治成果开展核验，对整治成效开展评估，按照市级信息平台要求形成成果资料；3、闵行区排水户精确核查。根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，现场核查全区排水户设施，并开展相关测绘工作，形成工作成果。（86.8万元）				调整了年度工作计划和项目资金，通过公开招标的政府采购方式完成了对闵行区重点问题区域雨污混接排摸核查、闵行区雨污混接普查和整治达标评估及闵行区排水户精确核查的政府采购，确定了第三方服务供应商，开展了闵行区雨污混接普查排摸工作，并支付了首付款。				
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性			合理	达成指标	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	重点问题区域内雨污混接普查量			=100.00（%）	100.00（%）	7.00	7.00	
		普查报告完成数			=100.00（%）	100.00（%）	7.00	7.00	
		普查问题登记率			=100.00（%）	100.00（%）	7.00	7.00	
	质量指标	普查报告准确率			=100.00（%）	100.00（%）	6.00	6.00	
		第三方普查验收通过率			=100.00（%）	100.00（%）	6.00	6.00	
		人员设备配置合理性			合理	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	普查报告出具及时率			=100.00（%）	100.00（%）	6.00	6.00	
		雨污混接完成及时率			=100.00（%）	100.00（%）	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	加强水资源监察力度			加强	达成指标	6.00	6.00	
		普查范围覆盖率			=100.00（%）	100.00（%）	6.00	6.00	
		促进排水户合规排水			有效	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			≥90.00（%）	90.00（%）	7.00	7.00	
总分							100.00	99.98	
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区水务局(汇总)			实施单位		上海市闵行区排水管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	4.50	4.09	4.09	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.50	4.09	4.09	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳残疾人就业保障金。				及时完成2025年残疾人就业保障金的申报和缴纳工作。年初预算安排4.5万，实际根据残保账单支付4.09万，执行率100%.			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残保金应缴尽缴		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	残保金核算准确性		准确	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	残保金缴纳及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人保障金到位		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		依法依规缴纳残保金		依法依规	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						