

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）							
项目名称		规建办-居民小区非机动车集中停放点位建设工程					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府	
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		113.61	113.61	98.92	87.06
		其中：当年财政拨款		113.61	113.61	98.92	87.06
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	项目建设点位由各居委及规资所备案，涉及华二居委、诸翟居委、纪王居委、诸新路居委，共10处点位。建设内容主要包括新建停车棚、移植少量灌木、消防设施、监控、垃圾外运、花坛拆除、修复排水沟、新建排水泵房、地坪修复、室内外照明、消防喷淋设施、潜水泵配套、点位电源线引入、南街局部道路修补、下水道疏通等。项目总投资359.5974万元，2025年4月竣工验收。			华漕镇居民小区非机动车集中停放点位建设工程，于2024年11月开工，2025年1月15日竣工验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	电动车集中充电点位	=10.00(处)	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	达标	无
		时效指标	竣工验收及时性	2025年底前完成	2025年	2025年1月竣工验收	无
	效益指标	社会效益指标	消除电动车充电安全隐患	消除	消除	消除	无
			提升居村环境	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	电动车使用管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					