

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水务-老项目-苏四期河道项目					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	200.00	20.84	20.84	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	200.00	20.84	20.84	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	工程按时按质按量完成。解决现有区域积水问题，提高区域防汛排水能力，保障周边居民安全和正常生活。提升河道水质达五类水标准，并提升区域水环境，改善村庄面貌，使得百姓更有幸福感。			工程已按时按质按量完成。解决了现有区域积水问题，提高了区域防汛排水能力，保障了周边居民安全和正常生活，提升了河道水质达五类水标准，并提升了区域水环境，改善了村庄面貌，使得百姓更有幸福感。 另有转移支付 1038.43 万，已支付。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率		控制在批复金额内	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	苏四期中小河道项目的完工完工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	苏四期中小河道项目的验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	工程按计划完工		按计划完工	达成指标	5.00	5.00
		工程尾款结算及时性		按要求结算	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		资金使用的合规性		符合相关法律法规、制度和规定	达成指标	5.00	5.00
	社会 效益 指标	提高生活质量		提高	达成指标	5.00	5.00
		改善社会环境		改善	达成指标	5.00	5.00
	生态 效益 指标	改善居住环境		改善	达成指标	10.00	10.00
	可持	建立健全河道维护制度		建立健全	达成指标	10.00	10.00

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		施工过程中居民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					