

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		城建-华漕镇纪信路店招牌拆除服务项目									
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心					
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)	
		年度资金总额：		15.50		15.50		0.00		0.00	
		其中：当年财政拨款		15.50		15.50		0.00		0.00	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					跟踪期实际完成情况					
	拆除纪信路存在安全隐患的店招店牌					拆除纪信路存在安全隐患的店招店牌					
	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	拆除数量			=33.00(处)	33.00	33.00	无		
			拆除面积			=650.00(平方米)	650.00	650.00	无		
		质量 指标	拆除安全性			=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			拆除规范性			=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效 指标	拆除及时性			及时	及时	及时	无		
	效益 指标	社会 效益 指标	降低投诉率			降低	降低	降低	无		
			提升店招店牌管理水平			提升	提升	提升	无		
		可持 续影 响指 标	建立健全长效机制			健全	健全	健全	无		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度			≥90.00(%)	90.00	90.00	无		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		确定能完成							
		年度绩效目标 完成可能性		确定能完成							
纠偏措施		无									