

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		社会工作办（房管）-无卫生设施旧住房提升改造工程									
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府					
预算执行情况 （万元）				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)	
		年度资金总额：		16.99		16.99		0.00		0.00	
		其中：当年财政拨款		16.99		16.99		0.00		0.00	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标		预期目标				跟踪期实际完成情况					
		我镇无卫生设施旧住房共涉及 5 间，分别为纪信路 129 弄 203、204、205、206 及 207 室，通过每间房屋增设一间卫生间，配备台盆、坐便器等卫生设施，解决居民“拎马桶”问题，促进宜居安居。				无卫生设施旧住房提升改造工程已完成，该工程正在进行审价。					
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	无卫生设施旧住房数			=5.00(间)	5	5	无		
		质量指标	工程验收合格率			=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	工程验收及时率			2025 年底前完成	已完成	已完成	无		
			工程审价及时率			2025 年底前完成	0	0	无		
	效益指标	社会效益指标	促进宜居安居			促进	促进	促进	无		
			提升生活便利程度			提升	提升	提升	无		
			改善生活居住环境			改善	改善	改善	无		
		可持续影响指标	维修养护机制			建立健全	建立健全	建立健全	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			=95.00(%)	95	95	无		
	绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成						
年度绩效目标			确定能完成								

	完成可能性	
纠偏措施	无	